



GODECEAU
21 Rue de la Minoterie
44710 ST LEGER LES VIGNES
Tel: 06 43 96 90 88

Madame, Monsieur ALAIN BAYER

18 RUE DU GENERAL DE GAULLE 44320 ST PERE EN RETZ

06 32 09 23 05

PROCES-VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX

concernant les travaux exécutés par l'entreprise citée ci-dessus en date du 30/6/25
relatifs à la commande N°00571 du 12/06/2025 : CONDITIONNEUR D EAU.

Le client déclare que :

Equipe : Rocilland

- ☒ la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date du 30/6/25
- ☐ la réception est prononcée avec réserves mentionnées dans l'état des réserves figurant au verso avec effet à la date du

Les garanties découlant des articles 1792, et 2270 du Code Civil commencent à courir à compter de la signature du présent procès-verbal.

La signature du procès-verbal et le règlement des travaux autorisent le client soussigné à prendre possession de l'ouvrage.

Fait à St Pierre en Retz le 30/6/25

en 2 exemplaires (1 pour chacune des parties)

Signature du représentant de l'entreprise :

Signature du client :

- ☐ DEVIS RECU
- ☐ CADRE DE CONTRIBUTION ENGIE RECU
- ☐ FACTURE PRO FORMA RECUE

Reçu chèque(s) N° 6290592

D'un montant de 4400 €

Intervention

MES 30/6/25

00004

Nom : Alain Bager
 Adresse : 18 Rue du général de Gaulle
 Code postal : 44320 Ville : St Père en Re
 Adresse mail : _____
 Téléphone : 06 32 09 23 05 Portable : _____
 Type d'appareil : _____
 Numéro de série : 1020001381-YCK-01-0045



Vérification avant mise en service		OK	NOK
1	Vérification intégrité de l'appareil (appareils intacts, absence de choc, positionnement du bac à sel sur surface plane et stable)	☒	
2	Présence vannes isolement (amont et aval de l'installation)	☒	
3	Présence régulateur de pression réglée à 3 bars	☒	
4	Présence prise conforme aux réglementations en vigueur NF C 15-100 (vol 2) à une distance supérieure à 0,6 mètre de la vanne et en position haute		☒
5	Présence évacuation de la tête reliée à l'égoût avec un siphon anti-remontées et Air Gap empêchant tous retours possibles des égoûts vers la tête de l'adoucisseur DTU 60.1 et 60.11		☒
6	Présence sel dans le bac NF-EN-973	☒	
7	Préfiltration amont installée	☒	
8	Mise sous pression de l'appareil	☒	
9	Vérification de l'ensemble des étanchéités - position service	☒	
10	Contrôle fuite et suintement	☒	
11	Présence clapet anti-retour en amont de l'appareil (optionnel)		☒

Mise en service			
1	Vérification des paramètres de la vanne	☒	
2	Mesure dureté de l'eau en amont de l'adoucisseur	<u>18</u> °Th	
3	Réglage du volume d'eau entre 2 régénérations dans la tête	☒	
4	Lancement régénération en manuel	☒	
5	S'assurer du bon passage de l'ensemble des phases de régénération	☒	
6	Réglage du mixing et mesure de la dureté de l'eau en aval de l'adoucisseur après réglage	<u>6</u> °Th	

Observations

Signature Client :

[Signature]

Signature Technicien :

[Signature]