

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom
2024-Restaurant l'Entrecôte

Adresse
10 rue de la République 69001 LYON

Type de construction
Rénovation d'un restaurant



PROCHAINE RÉUNION

16/07/2024 09:00

PARTICIPANTS

P Présent R Retard A Absent E Excusé

PERSONNES RELATIVES AU PROJET

Rôle	Contact	Email & Téléphone	Présence	Convoqué
Maitre d'ouvrage	Thomas De Roaldes Fethia El Bezazi	thomasderoaldes@entrecote.fr direction.lyon@entrecote.fr 06 50 84 55 08 06 51 46 55 48		
Maitre d'oeuvre	Olivier GOUSSAL A.G.O	olivier.goussal@gmail.com 06 71 65 58 67		
Coordonnateur S.P.S	Jean-François Carvajol Veritas CSPS	jean-francois.carvajol@fr.bureauveritas.com 06 82 56 69 09		
Diagnostic amiante & plomb	Laurent Grimaldi DIAMCO	lgrimaldi@diamcocebi.fr 06 17 63 37 81		
Bureau d'Etude SSI	Laurent Panel BEL	laurent.panel@bel-sas.fr 07 61 58 40 49		

ENTREPRISES

Rôle	Contact	Email & Téléphone	Présence	Convoqué
1 - 2 - Démolition - Maçonnerie	Henrique Vieira - Miguel Simoes DVM	technique@dvm69.com chantier@dvm69.com 06 14 85 49 21 07 83 26 59 17	P	16/07/2024 09:00
3 - Flocage CF 1H	Julien Mohr AGI (Flocage CF)	julien-mohr@agi-isolation.com 06 50 68 06 88		

ENTREPRISES

Rôle	Contact	Email & Téléphone	Présence	Convoqué
4 - Electricité	Stéphane Labrosse SOLYLEC	contact@solylec.net 06 60 41 95 51		16/07/2024 09:00
5 - Matériel de cuisine	Fabrice Lacharme A.Morel Cuisine	fla@am-froidcuisines.fr 06 23 41 16 23		16/07/2024 09:00
6 - Plomberie	Olivier Robert Rhone Assainissement	rhone-assistance@hotmail.fr 07 60 28 74 30		
7 - Peinture intérieure	Michel Bassi BASSI Père & Fils	m.bassi@bpf.fr 06 82 83 82 93		16/07/2024 09:00
8 - Climatisation	Pascal Sarrio SOMECI	p.sarrio@someci.com 06 50 87 03 84		16/07/2024 09:00
9 - Carrelage -Faïence	Sebastien Durand Carrelage Mosaïque DURAND	contact@carrelagedurand.fr 06 63 58 61 05		
10 - Hottes & VMC	Christophe Michallet CVF	cvf2@wanadoo.fr 06 60 52 95 87		
11 - Bloc-portes cuisine	Marcel Caramelli Neutragel	m.caramelli@neutragel.com 06 77 67 59 10		
12 - Revêtement résine	Bertrand Bret FSI	contact@fliposolsindustriels.com 06 76 09 54 93		16/07/2024 09:00
13 - Nettoyage des gaines	Stephanie De Almeida - Nahid Mouissi IGIENAIR	s.dealmeida@igienair.com n.mouissi@igienair.com 07 84 93 18 87		
14 - Menuiserie -Agencement	Richard Berganin - Fabien Olivier Menuiserie BERGANIN	rberganin@menuiserie-berganin.com BE.bois@menuiserie-berganin.com 06 08 93 32 05 06 27 82 47 42		16/07/2024 09:00
15 - Marbrerie	Paulo Sylvestre SM&R	silvestre.marbre.renovation@gmail.com 06 03 23 08 69		
16 - Peinture & Enduit extérieurs	Jonathan Liot Habitat Energy	j.liot@habitatenergy.fr 06 69 65 60 60		16/07/2024 09:00
17 - Serrurerie	Mikael Chaffangeon SFAB	mikael@sfab-lyon.fr 06 70 91 08 29		
18 - Enseignes	Azouaou Benbelkacem Smartsign	azouaou@smart-sign.fr 06 11 07 86 87		
20 - Stores	Stéphane Villemagne Craponne stores	bds69.sv@gmail.com 06 82 93 90 95		
21 - Adoucisseur d'eau	Rodolphe Berthon Laugil	rberthon@laugil.fr 04 91 35 65 36		

REMARQUES

GÉNÉRALITÉS

Note du	Description	Pour le	Statut
---------	-------------	---------	--------

Informations

14/06/2024	Le présent compte-rendu est réputé accepté par les destinataires sauf avis contraire ou remarques éventuelles sous 48H. Tous les intervenants sont réputés en avoir pris connaissance, et avoir intégré tous commentaires figurant dans le présent compte-rendu. Il est interdit de faire réaliser des travaux par sous-traitance sans avoir au préalable obtenu l'accord écrit, soit du Maitre d'ouvrage, soit du Maitre d'oeuvre, et procéder aux déclarations réglementaires.		
------------	--	--	--

Securité sur le chantier

14/06/2024	Il est rappelé que toute personne intervenant sur le chantier doit impérativement être équipée des EPI réglementaires.		
------------	--	--	--

1 - 2 - DÉMOLITION - MAÇONNERIE

Note du	Description	Pour le	Statut
---------	-------------	---------	--------

Administratif

11/07/2024	Devis supplémentaire n°202432 du 3 juillet 2024 validé. Devis supplémentaire n°2014238 du 9 juillet validé. Intervention pour réalisation des éléments supplémentaires mercredi 10 et jeudi 11 juillet.		
------------	---	--	--

Administratif & Planning

14/06/2024	Devis n°2024172 du 04 juin validé. Attestations d'assurances 2024 transmises Intervention Lundi 24 juin 8h00 et Mardi 25 juin 2024		
27/06/2024	Devis complémentaire n°2024209 du 20 juin 2024 validé (Sanitaires de l'Impériale et Sanitaires grande salle). Démolition et évacuation entre le 24 et le 28 juin 2024.		

3 - FLOCAGE CF 1H

Note du	Description	Pour le	Statut
---------	-------------	---------	--------

Administratif & Planning

14/06/2024	Devis n°5357.1 du 14 mai 2024 validé Attestations d'assurances 2024 transmises.		
------------	--	--	--

Planning

27/06/2024	Flocage CF réalisé le 26 et 27 juin 2024.		
------------	---	--	--

4 - ELECTRICITÉ

Note du	Description	Pour le	Statut
---------	-------------	---------	--------

Planning S29 et S30

11/07/2024	Pose des spots de la salle Lundi 15 juillet Repose des appliques dès mardi 16 juillet. Pose des pavés led dans la cuisine à partir du jeudi 18 juillet. Repose des PC et appareillage de la cuisine jeudi 18 et vendredi 19 juillet. Repose des 3 prises de friteuses vendredi 19 juillet. Terminer le raccordement du TGBT le 18 et 19 juillet. Mise en service de l'alarme incendie le 22 et 23 juillet. Pose des spots dans le bureau vendredi 19 juillet. Test des RJ45 et mise en place des nouvelles PC vendredi 19 et Lundi 22 juillet		
------------	--	--	--

Administratif

11/07/2024	Devis complémentaire n°08074971 du 26 juin 2024 validé (Sanitaires) Devis complémentaire n°08075010 du 08 juillet 2024 validé (complément bureau)		
------------	--	--	--

Administratif & Planning

14/06/2024	Devis n°08074974 du 07 juin 2024 validé. Attestations d'assurances 2024 transmises.		
------------	---	--	--

5 - MATÉRIEL DE CUISINE

Note du	Description	Pour le	Statut
---------	-------------	---------	--------

Planning S29 et S30

11/07/2024	Mise en place de la nouvelle crédence inox le jeudi 18 juillet. Livraison du nouveau lave-mains et du bac 50x50 inox jeudi 18 juillet. Livraison du nouveau bac inox du bar et du lave verre jeudi 18 juillet. Livraison et pose de la laverie et de l'ensemble du matériel de cuisine Lundi 22 juillet.		
------------	--	--	--

Administratif & Planning

14/06/2024	Devis n°224098-A du 22 avril 2024 (Lave-verres)validé. Devis n°224136 du 27 mars 2024 (Matériel de cuisine) validé. Devis n°224160 du 10 avril 2024 (Laverie + lave vaisselle)validé. Devis n°224163 du 12 avril 2024 (roulettes friteuses)validé. Devis n°224192-A du 31 mai 2024 (Frigo GAMKO) validé. Devis n°224171 du 22 avril 2024 (filtre 100litres) validé Devis n°224209 du 24.05.2024 (Modification de crédence inox) validé. Démontage et évacuation du matériel réalisé Lundi 24 juin à 7h00. Prévoir une livraison du matériel Lundi 22 juillet 2024.		
------------	---	--	--



6 - PLOMBERIE

Note du	Description	Pour le	Statut
---------	-------------	---------	--------

Planning S29 et S30

11/07/2024	Terminer le réseau d'évacuation en sous-sol des caniveaux rivière. Réaliser la pose de la canne de vidange des sanitaires de la salle principale lundi 15 et mardi 16 juillet. Pose des boîtiers d'encastrement des robinetteries dans les sanitaires lundi 15 juillet. Prévoir la pose et le raccordement du dévidoir et du lave-mains le 18 juillet. Repose du tuyau de gaz le 19 juillet (confirmer la position de la vanne d'arrêt avec Morel le 18 juillet) Raccordement de la laverie et des plonges Lundi 22 et mardi 23 juillet. Prévoir le raccordement et mise en service des vasques mercredi 24 juillet.
------------	---

Administratif

11/07/2024	Devis n°167 du 08 juillet 2024 validé
------------	---------------------------------------

Administratif & Planning

14/06/2024	Devis n°134 du 06 mai 2024 validé Attestations d'assurances 2024 transmises Intervention Lundi 24 juin à 14h00.
27/06/2024	Devis n°158 du 26 juin 2024 validé (Sanitaires salle principale) Dans le local technique, dépose des bâti-supports et cuvette de WC à stocker au sous-sol pour réutilisation future dans les sanitaires du personnel.

7 - PEINTURE INTÉRIEURE

Note du	Description	Pour le	Statut
---------	-------------	---------	--------

Planning S29 et S30

11/07/2024	Dépose des protections lundi 15 juillet. préparations sous papier peint et pose du papier peint du mardi 16 au vendredi 19 juillet. Terminer le faux plafond de la cuisine jeudi 18 et vendredi 19 juillet. Mise en place de l'isolant dans le faux plafond du bureau vendredi 19 juillet.
------------	--

Administratif & Planning

14/06/2024	Devis n°2405-2803 du 06 mai 2024 validé Devis n°2405-2799@001 du 21 mai 2024 validé Attestations d'assurances transmises Peinture RAL noir 9005 brillant
------------	--

8 - CLIMATISATION

Note du	Description	Pour le	Statut
---------	-------------	---------	--------

Planning S29 et S30

11/07/2024 Groupe et gainables posés
Livraison et pose des grilles de soufflage dans la salle du restaurant mardi 16 juillet
Mise en place des grilles de soufflage de la cuisine à partir du jeudi 18 juillet.
Pose du nouveau rideau d'air chaud jeudi 18 juillet.
Pose des nouvelles télécommandes à partir du lundi 22 juillet.

Administratif

14/06/2024 Devis n°12400788 du 28 mai 2024 validé
Devis n°12400810 du 30 mai 2024 Validé
Attestations d'assurances transmises
Prévoir l'intervention pour mise en place du groupe et des gainables le 01 juillet 2024.

11/07/2024 Devis n°12401037 du 04 juillet 2024 (rideau d'air chaud) validé.
Devis n°12400985 du 5 juillet 2024 (nouvelle télécommande) validé.

Administratif

27/06/2024 Devis n° 12400985 du 26 juin 2024 validé pour déplacer le gainable (unité n°1) qui se trouve dans le couloir.
Mise en place du groupe et des gainables le mardi 02 et mercredi 03 juillet 2024.

9 - CARRELAGE -FAÏENCE

Note du	Description	Pour le	Statut
---------	-------------	---------	--------

Planning S29

11/07/2024 Pose du carrelage du bureau le jeudi 18 juillet
Pose des plinthes et réalisation des joints du bureau vendredi 19 juillet
Pose des faïences en imposte du TGBT vendredi 19 juillet.
Reprise des sols du restaurant Lundi 22 juillet.

Administratif & Planning

14/06/2024 Devis n°6344 du 30mai 2024 validé
Attestations d'assurances transmises
Profils d'angles inox 30x30 Schulüter validés
Carrelage 30x60 blanc brillant validé

27/06/2024 Pose de la faïence à partir du 28 juin 2024.
Livraison des caniveaux Limatec vendredi 28 juin
Commande supplémentaire de 10 profils d'angles Inox 30x30cm (pour les traverses de passages)

10 - HOTTES & VMC

Note du	Description	Pour le	Statut
---------	-------------	---------	--------

Planning S29

11/07/2024	Intervention jeudi 18 juillet pour réalisation d'une trappe d'accès à la gaine pour faciliter l'intervention de nettoyage.		
------------	--	--	--

Administratif

11/07/2024	Devis n°062327 du 03 juillet 2024 (VMC Sanitaires) validé.		
------------	--	--	--

Administratif & Planning

14/06/2024	Devis n°062310 du 13 mai 2024 validé Attestations d'assurances transmises Intervention pour mise en place des hottes le mardi 2 juillet 2024		
------------	--	--	--

11 - BLOC-PORTES CUISINE

Note du	Description	Pour le	Statut
---------	-------------	---------	--------

Planning

11/07/2024	Intervention pour pose des portes de la cuisine Lundi 22 juillet. Pose de la portes frigo du sous-sol et pose de la cloison séparative dans la chambre froide.		
------------	---	--	--

Administratif & Planning

14/06/2024	Devis n°M240210101 du 13 mai 2024 validé Prise de cotes des portes le 04 juillet 2024. Pose des portes le 19 juillet 2024.		
------------	--	--	--

12 - REVÊTEMENT RÉSINE

Note du	Description	Pour le	Statut
---------	-------------	---------	--------

Administratif & Planning

14/06/2024	Devis n°21554 du 06 mai 2024 validé Attestations d'assurances transmises Intervention pour ponçage Lundi 08 juillet 2024.		
------------	---	--	--

Planning

11/07/2024	Réalisation de la résine en cours. Prévoir l'application de la résine le Lundi 15 et mardi 16 juillet Temps de séchage de la résine mercredi 17 juillet Pose des plinthes polyéthylène le jeudi 18 et vendredi 19 juillet.		
------------	---	--	--

13 - NETTOYAGE DES GAINES

Note du	Description	Pour le	Statut
---------	-------------	---------	--------

Planning

11/07/2024	Nettoyage des gaines de VMC terminé		
------------	-------------------------------------	--	--

Administratif & Planning

14/06/2024	Devis n°2311.1611/8451 du 01.12.2023 validé Devis n°VB/06-24/200-11578 du 11 juin 2024 validé Attestations d'assurances à me transmettre Intervention jeudi 04 et vendredi 05 juillet 2024.		
------------	--	--	--

14 - MENUISERIE -AGENCEMENT

Note du	Description	Pour le	Statut
---------	-------------	---------	--------

Planning S29 et S30

11/07/2024	Livraison et pose des supports d'appliques mardi 16 juillet Livraison et pose du claustra et portes coulissantes mardi 16 juillet. Repose des mains courantes mardi 16 et mercredi 17 juillet. Pose des portes de secours et de l'ensemble du sas d'entrée mercredi 17 juillet. Pose de la porte accès cuisine le jeudi 18 juillet Pose des tablettes AR banquettes du 18 au 19 juillet. Livraison et pose des dessertes Lundi 22 juillet. Pose des couvre-joints, de l'habillage bois et des bloc-portes du sanitaire salle principale jeudi 18 et vendredi 19 juillet. Pose des habillages bois sanitaires de l'Imperiale Jeudi 18 et vendredi 19 juillet.		
------------	--	--	--

Administratif & Planning

14/06/2024	Devis n°7542 du 24 mai 2024 validé. Attestations d'assurances transmises Intervention Lundi 24 juin 2024 pour démontage des tablettes et meubles dessertes etc ... Peintures RAL Noir 9005 Brillant		
------------	---	--	--

15 - MARBRERIE

Note du	Description	Pour le	Statut
---------	-------------	---------	--------

Planning

11/07/2024	Pose du sol granit dans les WC du sanitaire principal samedi 13 juillet. Terminer la pose du sol des sanitaires mardi 16 juillet. Me transmettre pour validation les plans de fabrication des vasques URGENT Prévoir la pose des vasques mardi 23 juillet.		
------------	---	--	--

Administratif

27/06/2024	Devis n°73 du 24 juin 2024 validé (sanitaires) Granit noir Zimbabwe poli brillant pour les murs Granit noir Zimbabwe finition flambé brossé pour le sol.		
------------	--	--	--

15 - MARBRERIE

Note du	Description	Pour le	Statut
---------	-------------	---------	--------

Administratif & Planning

14/06/2024	Devis n°71 du 13 juin 2024 validé. Me transmettre vos attestations d'assurances 2024. Commander les plateaux de marbre rouge d'ALICANTE épaisseur 2cm dès lundi 17 juin. Prévoir la livraison et mise en place des plateaux Lundi 22 juillet.		
------------	--	--	--

16 - PEINTURE & ENDUIT EXTÉRIEURS

Note du	Description	Pour le	Statut
---------	-------------	---------	--------

Planning

11/07/2024	Terminer les préparations sur façade bois et mise en peinture à partir du lundi 15 juillet. Mise en peinture des jardinières à partir du 15 juillet.		
------------	---	--	--

Administratif & Planning

14/06/2024	Devis n° JL-2024-003 du 20 mai 2024 validé Attestations d'assurances transmises Intervention pour préparation mardi 25 juin 2024. Peinture couleur RAL noir 9005 brillant		
------------	--	--	--

17 - SERRURERIE

Note du	Description	Pour le	Statut
---------	-------------	---------	--------

Planning

11/07/2024	Confirmer la date d'intervention pour : - Pose de la porte de secours arrière et la porte accès sous-sol - Pose deux portes avec grilles à ventelles sur terrasse du local digesteur. - Pose des deux grilles à ventelles en façade		
------------	--	--	--

Administratif & Planning

14/06/2024	Devis n°4503 du 14 mai 2024 validé. Attestations d'assurances validé.		
27/06/2024	Devis complémentaire n°4569 du 26 juin 2024 validé (porte de bureau). Devis complémentaire n°4549 du 17 juin 2024 validé (portes de secours) Confirmer les dates de livraison et pose. Porte du bureau Tordjman finition noir RAL 9005 Portes de secours finition gris clair RAL 7035 Portes avec grilles à ventelles gris clair RAL 7035		

18 - ENSEIGNES

Note du	Description	Pour le	Statut
Administratif & Planning			
14/06/2024	Devis n°S40219 du 16 mai 2024 validé Attestations d'assurances 2024 transmises. Intervention Lundi 24 juin pour le démontage des enseignes existantes. BAT pour enseignes parallèles validé Dimension et couleur RAL 9005 brillant de l'enseigne drapeau validées * texte et logo à vous transmettre par MO Lundi 17 ou mardi 18 juin. Prévoir une pose des nouvelles enseignes entre le 22 et 24 juillet.		

20 - STORES

Note du	Description	Pour le	Statut
Planning			
11/07/2024	Pose des lambrequins et des nouvelles toiles Mardi 23 juillet entre 9h00 et 11h00.		
Administratif & Planning			
14/06/2024	Devis n°10091 du 21 mai 2024 validé.		

21 - ADOUCISSEUR D'EAU

Note du	Description	Pour le	Statut
Administratif			
14/06/2024	Devis n°040524-0486637 du 04 mai 2024 validé Attestations d'assurances 2024 à me transmettre.		