

# Chambre Melchior

1 semaine à 3 pers: évac de la dalle  
terrasssement + empiècement  
collage + carlage.

2 jour de démolie

2 jour de terrasssement, collage, treillis

1 jour de carlage.

attache 21 jours de séchage

ponçage + baguette 2 jours à 3

Maquette: 2 voir 3 jour à 3.

info: 2 contre marche à faire à l'entrée

entrée garage en carrossable

boite la surface en couleur OPAL.

Couleur OPAL: 90 m<sup>2</sup>. dont 45 m<sup>2</sup> en  
carrossable.