

PROCES-VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX

SAV / Entretien : éco-Station et Fournitures
Sac de Sel et

Le client déclare que :

Equipe : Gautier


- ☒ la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date du 29/02/24
- ☐ la réception est prononcée avec réserves mentionnées dans l'état des réserves figurant au verso avec effet à la date du

Les garanties découlant des articles 1792, et 2270 du Code Civil commencent à courir à compter de la signature du présent procès-verbal.

La signature du procès-verbal et le règlement des travaux autorisent le client soussigné à prendre possession de l'ouvrage.

Fait à Conlie le 29/02/24 en 2 exemplaires (1 pour chacune des parties)

Signature du représentant de l'entreprise :



Signature du client :



Reçu chèque(s) N° Credit Agricole n° 2867219

D'un montant de 125,60 €

Nom : **PETITO Robert**

 Adresse : **10 Rue des Roses**

 CP : 72240 Ville : **CONLIE**

 Téléphone : **02.43.25.33.03**

 Type d'appareil : *CRZ*

Numéro de Série :

Vérification avant mise en service			OK	NN OK
1	Vérification intégrité de l'appareil (appareils intacts, absence de choc, positionnement du bac à sel sur surface plane et stable)		<i>X</i>	
2	Présence vannes isolement (amont et aval de l'installation)		<i>X</i>	
3	Présence régulateur de pression réglée à 3 bars		<i>X</i>	
4	Présence prise conforme aux réglementations en vigueur NF C 15-100 (vol 2) à une distance supérieure à 0,6 mètre de la vanne et en position haute		<i>X</i>	
5	Présence évacuation de la tête reliée à l'égoût avec un siphon anti-remontées et Air Gap empêchant tous retours possibles des égoûts vers la tête de l'adoucisseur DTU 60.1			<i>X</i>
6	Présence sel dans le bac N-EN-973		<i>X</i>	
7	Préfiltration amont installée		<i>X</i>	
8	Mise sous pression de l'appareil		<i>X</i>	
9	Vérification de l'ensemble des étanchéités - position service		<i>X</i>	
10	Contrôle fuite et suintement		<i>X</i>	
11	Présence clapet anti-retour en amont de l'appareil (optionnel)		<i>X</i>	
Mise en service			OK	NN OK
1	Vérification des paramètres de la vanne		<i>X</i>	
2	Mesure dureté de l'eau en amont de l'adoucisseur	<i>20</i> °TH	<i>X</i>	
3	Réglage du volume d'eau entre 2 régénérations dans la tête		<i>X</i>	
4	Lancement régénération en manuel		<i>X</i>	
5	S'assurer du bon passage de l'ensemble des phases de régénération		<i>X</i>	
6	Réglage du mixing et mesure de la dureté de l'eau en aval de l'adoucisseur après réglage	<i>6</i> °TH	<i>X</i>	
Observations				
<i>RAS</i>				

Signature du client :

 Date : *29.10.24*

Signature du technicien :

