



58 Avenue des 3 Provinces
49 300 Cholet
Tél. : 02 41 63 08 67

Mr et Mme MAURICE ET MARTINE LE PORZE

9 ALLEE MAURICE RAVEL

44800 ST HERBLAIN

02 40 40 35 99 06 21 41 18 81

PROCES-VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX

SAV (Entretien) : éco Station chaudières
VPH Fournitures
régloge réducteur pression
RAS

Le client déclare que :

Equipe : Gautier

☒ la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date du 29/01/25

☐ la réception est prononcée avec réserves mentionnées dans l'état des réserves figurant au verso avec effet à la date du

Les garanties découlant des articles 1792, et 2270 du Code Civil commencent à courir à compter de la signature du présent procès-verbal.

La signature du procès-verbal et le règlement des travaux autorisent le client soussigné à prendre possession de l'ouvrage.

Fait à ~~Cholet~~ St herblain le 29/01/25 en 2 exemplaires (1 pour chacune des parties)

Signature du représentant de l'entreprise :

Signature du client :

Reçu chèque(s) N° CIC N° 3825887

D'un montant de 265,60

Nom : **LE PORZE MAURICE**

 Adresse : **9 ALLEE MAURICE RAVEL**

 CP : **44800** Ville : **ST HERBLAIN**

 Téléphone : **02 40 40 35 99 / 06 21 41 18 81**

 Type d'appareil : C B28

Numéro de Série :

Vérification avant mise en service		OK	NN OK
1	Vérification intégrité de l'appareil (appareils intacts, absence de choc, positionnement du bac à sel sur surface plane et stable)	X	
2	Présence vannes isolement (amont et aval de l'installation)	X	
3	Présence régulateur de pression réglée à 3 bars	X	
4	Présence prise conforme aux réglementations en vigueur NF C 15-100 (vol 2) à une distance supérieure à 0,6 mètre de la vanne et en position haute	X	
5	Présence évacuation de la tête reliée à l'égoût avec un siphon anti-remontées et Air Gap empêchant tous retours possibles des égoûts vers la tête de l'adoucisseur DTU 60.1	X	
6	Présence sel dans le bac N-EN-973	X	
7	Préfiltration amont installée	X	
8	Mise sous pression de l'appareil	X	
9	Vérification de l'ensemble des étanchéités - position service	X	
10	Contrôle fuite et suintement	X	
11	Présence clapet anti-retour en amont de l'appareil (optionnel)	X	
Mise en service		OK	NN OK
1	Vérification des paramètres de la vanne	X	
2	Mesure dureté de l'eau en amont de l'adoucisseur	20 °TH	X
3	Réglage du volume d'eau entre 2 régénérations dans la tête	X	
4	Lancement régénération en manuel	X	
5	S'assurer du bon passage de l'ensemble des phases de régénération	X	
6	Réglage du mixing et mesure de la dureté de l'eau en aval de l'adoucisseur après réglage	6 °TH	X
Observations			
Nettoyage bac à Sel réglage réducteur de pression			

Signature du client :

Date : 19/01/25

Signature du technicien :



POSE ☐ SAV ☐ ENTRETIEN ☒

EQUIPE: Gauthier

Nom : LE PORZE MAURICE ET MARTINE

Adresse : 9 ALLEE MAURICE RAVEL

CP : 44800 Ville : ST HERBLAIN

Téléphone : 02.40.40.35.99 / 06.21.41.18.81

Type d'appareil : C R 2 J

Numéro de Série :

Vérification avant mise en service			OK	NN OK
1	Vérification intégrité de l'appareil (appareils intacts, absence de choc, positionnement du bac à sel sur surface plane et stable)		X	
2	Présence vannes isolement (amont et aval de l'installation)		X	
3	Présence régulateur de pression réglée à 3 bars		X	
4	Présence prise conforme aux réglementations en vigueur NF C 15-100 (vol 2) à une distance supérieure à 0,6 mètre de la vanne et en position haute		X	
5	Présence évacuation de la tête reliée à l'égoût avec un siphon anti-remontées et Air Gap empêchant tous retours possibles des égoûts vers la tête de l'adoucisseur DTU 60.1		X	X
6	Présence sel dans le bac N-EN-973		X	
7	Préfiltration amont installée		X	
8	Mise sous pression de l'appareil		X	
9	Vérification de l'ensemble des étanchéités - position service		X	
10	Contrôle fuite et suintement		X	
11	Présence clapet anti-retour en amont de l'appareil (optionnel)		X	
Mise en service			OK	NN OK
1	Vérification des paramètres de la vanne		X	
2	Mesure dureté de l'eau en amont de l'adoucisseur	20 TH	X	
3	Réglage du volume d'eau entre 2 régénérations dans la tête		X	
4	Lancement régénération en manuel		X	
5	S'assurer du bon passage de l'ensemble des phases de régénération		X	
6	Réglage du mixing et mesure de la dureté de l'eau en aval de l'adoucisseur après réglage	6. °TH	X	
Observations				
Nettoyage bac à Sel				

Signature du client :

Date : 11/09/23

Signature du technicien :

