



58 Avenue des 3 Provinces
49 300 Cholet
Tél. : 02 41 63 08 67

Monsieur ALAIN ARNAUD

28 LA CAILLETIERE

85260 L HERBERGEMENT

06 18 15 24 85

PROCES-VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX

SAV / Entretien : Lampe U.V, éco
et fournitures

travaux terminés

Le client déclare que :

Equipe : Gautier

☒ la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date du 26/08/26

☐ la réception est prononcée avec réserves mentionnées dans l'état des réserves figurant au verso avec effet à la date du

Les garanties découlant des articles 1792, et 2270 du Code Civil commencent à courir à compter de la signature du présent procès-verbal.

La signature du procès-verbal et le règlement des travaux autorisent le client soussigné à prendre possession de l'ouvrage.

Fait à L'herbergement le 26/08/26 en 2 exemplaires (1 pour chacune des parties)

Signature du représentant de l'entreprise :

Signature du client :

Reçu chèque(s) N° 0492349 C. Agisde

D'un montant de 110€

Nom : **ARNAUD ALAIN**

 Adresse : **28 LA CAILLETIERE**

 CP : 85260 Ville : **L'HERBERGEMENT**

 Téléphone : **06 18 15 24 85**

Type d'appareil :

Numéro de Série :

Vérification avant mise en service			OK	NN OK
1	Vérification intégrité de l'appareil (appareils intacts, absence de choc, positionnement du bac à sel sur surface plane et stable)			
2	Présence vannes isolement (amont et aval de l'installation)			
3	Présence régulateur de pression réglée à 3 bars			
4	Présence prise conforme aux réglementations en vigueur NF C 15-100 (vol 2) à une distance supérieure à 0,6 mètre de la vanne et en position haute			
5	Présence évacuation de la tête reliée à l'égoût avec un siphon anti-remontées et Air Gap empêchant tous retours possibles des égoûts vers la tête de l'adoucisseur DTU 60.1			
6	Présence sel dans le bac N-EN-973			
7	Préfiltration amont installée			
8	Mise sous pression de l'appareil			
9	Vérification de l'ensemble des étanchéités - position service			
10	Contrôle fuite et suintement			
11	Présence clapet anti-retour en amont de l'appareil (optionnel)			
Mise en service			OK	NN OK
1	Vérification des paramètres de la vanne			
2	Mesure dureté de l'eau en amont de l'adoucisseur	35 °TH		
3	Réglage du volume d'eau entre 2 régénérations dans la tête			
4	Lancement régénération en manuel			
5	S'assurer du bon passage de l'ensemble des phases de régénération			
6	Réglage du mixing et mesure de la dureté de l'eau en aval de l'adoucisseur après réglage	6 °TH		
Observations				
remplacement tuyaux Air gap Nettoyage bac à Sel Lampe U.V 75W				

Signature du client :

Date : 26/08/24

Signature du technicien :






POSE ☐ SAV ☐ ENTRETIEN ☒ EQUIPE :

Nom : ARNAUD ALAIN

Adresse : 28 LA CAILLETIERE

CP : 85260 Ville : L'HERBERGEMENT

Téléphone : 02.28.97.43.96 / 06.18.15.24.85

Type d'appareil :

Numéro de Série :

Vérification avant mise en service			OK	NN OK
1	Vérification intégrité de l'appareil (appareils intacts, absence de choc, positionnement du bac à sel sur surface plane et stable)		OK	
2	Présence vannes isolement (amont et aval de l'installation)		OK	
3	Présence régulateur de pression réglée à 3 bars		OK	
4	Présence prise conforme aux réglementations en vigueur NF C 15-100 (vol 2) à une distance supérieure à 0,6 mètre de la vanne et en position haute		OK	
5	Présence évacuation de la tête reliée à l'égoût avec un siphon anti-remontées et Air Gap empêchant tous retours possibles des égoûts vers la tête de l'adoucisseur DTU 60.1			dir PV
6	Présence sel dans le bac N-EN-973		OK	
7	Préfiltration amont installée		OK	
8	Mise sous pression de l'appareil		OK	
9	Vérification de l'ensemble des étanchéités - position service		OK	
10	Contrôle fuite et suintement		OK	
11	Présence clapet anti-retour en amont de l'appareil (optionnel)		OK	
Mise en service			OK	NN OK
1	Vérification des paramètres de la vanne		OK	
2	Mesure dureté de l'eau en amont de l'adoucisseur	 °TH		
3	Réglage du volume d'eau entre 2 régénérations dans la tête		OK	
4	Lancement régénération en manuel		OK	
5	S'assurer du bon passage de l'ensemble des phases de régénération		OK	
6	Réglage du mixing et mesure de la dureté de l'eau en aval de l'adoucisseur après réglage	7... °TH	OK	
Observations				
impossible d'apposer siphon air gap car risque d'inondation dans la pièce donc prévoir microclais pour chaque entretien !!!				

Signature du client :

Date : 26/09/23.

Signature du technicien :