



EXPERTISO

Siège Social :

58 Avenue des 3 Provinces – 49300 CHOLET

Tel : 02 41 75 60 12

Siret : 49884691400071 NAF : 4332A

## PROCES VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX

Nom : Me HARDY

Prénom : SYLVIE

Adresse : 21 RUE SAINTE MARIE

Code Postal : 44 850

Ville : LIGNE

TEL : 02 40 77 00 79 – 06 63 22 34 39

SAV

☐

N° CMDE

Equipe : Gautier

VISA DU CHEF D'EQUIPE

Descriptif de l'intervention :

Entretien Éco Station  
et Fournitures

travaux terminés

Mise en déchetterie de l'ancien produit :

☒ OUI

☐ NON

Reçu chèque : O.B. : 0100176

Date : 08/06/23

Montant des Travaux : 110€

AP PRECIATION :

RESERVES :

Signature du client :

Fait à : Ligne Le : 08/06/23

| VERIFICATION AVANT MISE EN SERVICE OU ENTRETIEN |                                                                                                                                                                                      | OK | NOK |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 1                                               | Vérification intégrité de l'appareil (appareils intacts, absence de choc, positionnement du bac à sel sur surface plane et stable)                                                   | X  |     |
| 2                                               | Présence vannes isolement 5amont et avl de l'installation)                                                                                                                           | X  |     |
| 3                                               | Présence régulateur de pression réglée à 3 bars                                                                                                                                      | X  |     |
| 4                                               | Présence prise conforme aux réglementations en vigueur NF C 15-100 (vol 2) à une distance supérieure à 0,6 m de la vanne et en position haute.                                       |    |     |
| 5                                               | Présence évacuation de la tête reliée à l'égoût avec un siphon anti-remontées et Ait Gap empêchant tous retours possibles des égoûts vers la tête de l'adoucisseur DTU 60.1 et 60.11 |    | X   |
| 6                                               | Présence sel dans le bac NF-EN-973                                                                                                                                                   | X  |     |
| 7                                               | Préfiltration amont installée                                                                                                                                                        | X  |     |
| 8                                               | Mise sous pression de l'appareil                                                                                                                                                     | X  |     |
| 9                                               | Vérification de l'ensemble des étanchéités - position service                                                                                                                        | X  |     |
| 10                                              | Contrôle fuite et suintement                                                                                                                                                         | X  |     |
| 11                                              | Présence clapet anti-retour en amont de l'appareil (optionnel)                                                                                                                       | X  |     |

| MISE EN SERVICE |                                                                                          |   |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|                 |                                                                                          |   |  |
| 1               | Vérification des paramètres de la vanne                                                  | X |  |
| 2               | Mesure dureté de l'eau en amont de l'adoucisseur                                         | X |  |
| 3               | Réglage du volume d'eau entre 2 régénérations dans la tête                               | X |  |
| 4               | Lancement régénération en manuel                                                         | X |  |
| 5               | S'assurer du bon passage de l'ensemble des phases de régénération                        | X |  |
| 6               | Réglage du mixing et mesure de la dureté de l'eau en aval de l'adoucisseur après réglage | X |  |

| OBSERVATION                                             |  |
|---------------------------------------------------------|--|
| Filtre pas simple a démonté ---<br>Cuve état impeccable |  |