



58 Avenue des 3 Provinces
49 300 Cholet
Tél. : 02 41 63 08 67

Monsieur LOUIS MEUNIER

64 LE TERTRE

44150 ANCENIS

02 53 87 92 42 06 52 30 87 35

PROCES-VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX

SAV / Entretien : Entretien Eco & Ballon

.....
.....
.....
..... RAS

Le client déclare que :

Equipe : Quetin

☒ la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date du 30/08/24

☐ la réception est prononcée avec réserves mentionnées dans l'état des réserves figurant au verso avec effet à la date du

Les garanties découlant des articles 1792, et 2270 du Code Civil commencent à courir à compter de la signature du présent procès-verbal.

La signature du procès-verbal et le règlement des travaux autorisent le client soussigné à prendre possession de l'ouvrage.

Fait à ANCENIS le 30/08/24 en 2 exemplaires (1 pour chacune des parties)

Signature du représentant de l'entreprise :

Signature du client :

Reçu chèque(s) N° Caisse d'épargne n° 5093224

D'un montant de 170€

Nom : **MEUNIER LOUIS**

 Adresse : **64 LE TERTRE**

 CP : **44150** Ville : **ANCENIS**

 Téléphone : **02 53 87 92 42 / 06 52 30 87 35**

 Type d'appareil : *CR2J*

Numéro de Série :

Vérification avant mise en service			OK	NN OK
1	Vérification intégrité de l'appareil (appareils intacts, absence de choc, positionnement du bac à sel sur surface plane et stable)		<i>2</i>	
2	Présence vannes isolement (amont et aval de l'installation)		<i>2</i>	
3	Présence régulateur de pression réglée à 3 bars		<i>2</i>	
4	Présence prise conforme aux réglementations en vigueur NF C 15-100 (vol 2) à une distance supérieure à 0,6 mètre de la vanne et en position haute		<i>2</i>	
5	Présence évacuation de la tête reliée à l'égoût avec un siphon anti-remontées et Air Gap empêchant tous retours possibles des égoûts vers la tête de l'adoucisseur DTU 60.1		<i>2</i>	<i>dans siphon de sol</i>
6	Présence sel dans le bac N-EN-973		<i>2</i>	
7	Préfiltration amont installée		<i>2</i>	
8	Mise sous pression de l'appareil		<i>2</i>	
9	Vérification de l'ensemble des étanchéités - position service		<i>2</i>	
10	Contrôle fuite et suintement		<i>2</i>	
11	Présence clapet anti-retour en amont de l'appareil (optionnel)		<i>2</i>	
Mise en service			OK	NN OK
1	Vérification des paramètres de la vanne		<i>2</i>	
2	Mesure dureté de l'eau en amont de l'adoucisseur	 °TH		
3	Réglage du volume d'eau entre 2 régénérations dans la tête		<i>2</i>	
4	Lancement régénération en manuel		<i>2</i>	
5	S'assurer du bon passage de l'ensemble des phases de régénération		<i>2</i>	
6	Réglage du mixing et mesure de la dureté de l'eau en aval de l'adoucisseur après réglage	 °TH		
Observations				
<i>✍ RAS</i>				

Signature du client :

 Date : *30/08/24*

Signature du technicien :

Meunier
