



EXPERTISO

EXPERTISO

58 Avenue des 3 Provinces - 49 300 CHOLET

Tel : 02 41 75 60 12 – Fax : 02 41 75 62 07

Siret : 498 846 914 00071 - NAF : 4332A

PROCES VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX E290

Nom : LEGEAY

Prénom : FRANCIS ET CHANTAL

Adresse : 31 RUE COUDRAIE

Code Postal : 72100

Ville : LE MANS

Tel : 02.72.16.60.47 / 06.40.09.70.16

SAV ☐

N° CMDE

Equipe : Gautier

VISA DU CHEF D'EQUIPE

Descriptif de l'intervention :

Entretien chaudière et
éco Station et fournitures
travaux terminés.

Mise en déchetterie de l'ancien produit :

☒ OUI

☐ NON

Reçu chèque : C. Ruel N° 5893881 C. M° 5978366

Date :

Montant des Travaux ou SAV : 170 €

15,60 €

APPRECIATION :

RESERVES :

Signature du client :

Fait à Le Mans Le : 28/09/23

Legay



POSE ☐ SAV ☐ ENTRETIEN ☒

EQUIPE : *Gautier*

Nom : **LEGEAY FRANCIS ET CHANTAL**

Adresse : **31 RUE COUDRAIE**

CP : **72100** Ville : **LE MANS**

Téléphone : **02.72.16.60.47 / 06.40.09.70.16**

Type d'appareil : *CR2f*

Numéro de Série :

Vérification avant mise en service			OK	NN OK
1	Vérification intégrité de l'appareil (appareils intacts, absence de choc, positionnement du bac à sel sur surface plane et stable)		X	
2	Présence vannes isolement (amont et aval de l'installation)		X	
3	Présence régulateur de pression réglée à 3 bars		X	
4	Présence prise conforme aux réglementations en vigueur NF C 15-100 (vol 2) à une distance supérieure à 0,6 mètre de la vanne et en position haute		X	
5	Présence évacuation de la tête reliée à l'égoût avec un siphon anti-remontées et Air Gap empêchant tous retours possibles des égoûts vers la tête de l'adoucisseur DTU 60.1		X	X
6	Présence sel dans le bac N-EN-973		X	
7	Préfiltration amont installée		X	
8	Mise sous pression de l'appareil		X	
9	Vérification de l'ensemble des étanchéités - position service		X	
10	Contrôle fuite et suintement		X	
11	Présence clapet anti-retour en amont de l'appareil (optionnel)		X	
Mise en service			OK	NN OK
1	Vérification des paramètres de la vanne		X	
2	Mesure dureté de l'eau en amont de l'adoucisseur	 °TH	X	
3	Réglage du volume d'eau entre 2 régénérations dans la tête		X	
4	Lancement régénération en manuel		X	
5	S'assurer du bon passage de l'ensemble des phases de régénération		X	
6	Réglage du mixing et mesure de la dureté de l'eau en aval de l'adoucisseur après réglage	 °TH	X	
Observations				
<i>Nettoyage bac à Sel</i>				
.....				
.....				
.....				

Signature du client : *Legay* Date : *28/09/23*

Signature du technicien : *[Signature]*