



58 Avenue des 3 Provinces
49 300 Cholet
Tél. : 02 41 63 08 67

Mr et Mme ROBERT ET MADELEINE COIGNET
5 ALLEE DES TENNIS CHATEAUNEUF SUR SARTHE
49330 LES HAUTS D ANJOU
02 41 69 81 05 06 11 08 13 33

PROCES-VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX

SAV / Entretien : eco-Station et Fournitures

Le client déclare que :

Equipe : Gautier

- ☒ la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date du 12/03/26
- ☐ la réception est prononcée avec réserves mentionnées dans l'état des réserves figurant au verso avec effet à la date du

Les garanties découlant des articles 1792, et 2270 du Code Civil commencent à courir à compter de la signature du présent procès-verbal.

La signature du procès-verbal et le règlement des travaux autorisent le client soussigné à prendre possession de l'ouvrage.

Fait à Chateaufort sur Sarthe le 12/03/26 en 2 exemplaires (1 pour chacune des parties)

Signature du représentant de l'entreprise :

Signature du client :

Reçu chèque(s) N° Credit Mutuel 2287521

D'un montant de 110 €

POSE ☐SAV ☐ENTRETIEN ☒

EQUIPE : Gautier

Nom : COIGNET ROBERT

Adresse : 5 ALLEE DES TENNIS - CHATEAUNEUF SUR SARTHE

CP : 49330 Ville : LES HAUTS D'ANJOU

Téléphone : 02.28.97.09.81

Type d'appareil : C.R.2.8

Numéro de Série :

Vérification avant mise en service			OK	NN OK
1	Vérification intégrité de l'appareil (appareils intacts, absence de choc, positionnement du bac à sel sur surface plane et stable)		X	
2	Présence vannes isolement (amont et aval de l'installation)		X	
3	Présence régulateur de pression réglée à 3 bars		X	
4	Présence prise conforme aux réglementations en vigueur NF C 15-100 (vol 2) à une distance supérieure à 0,6 mètre de la vanne et en position haute		X	
5	Présence évacuation de la tête reliée à l'égoût avec un siphon anti-retour et Air Gap empêchant tous retours possibles des égoûts vers la tête de l'adoucisseur DTU 60.1		X	
6	Présence sel dans le bac N-EN-973		X	
7	Préfiltration amont installée		X	
8	Mise sous pression de l'appareil		X	
9	Vérification de l'ensemble des étanchéités - position service		X	
10	Contrôle fuite et suintement		X	
11	Présence clapet anti-retour en amont de l'appareil (optionnel)		X	
Mise en service			OK	NN OK
1	Vérification des paramètres de la vanne		X	
2	Mesure dureté de l'eau en amont de l'adoucisseur	22°TH	X	
3	Réglage du volume d'eau entre 2 régénérations dans la tête		X	
4	Lancement régénération en manuel		X	
5	S'assurer du bon passage de l'ensemble des phases de régénération		X	
6	Réglage du mixing et mesure de la dureté de l'eau en aval de l'adoucisseur après réglage	6°TH	X	
Observations				
Nettoyage bac à Sel				

Signature du client :

Date : 11/03/24

Signature du technicien :