



21 Rue de la Minoterie
44710 ST LEGER LES VIGNES
Tél. : 06 76 74 60 33

Mr et Mme GABRIEL ET SYLVETTE ROBERT

6 RUE DES VENDANGEURS

85500 LES HERBIERS

02 51 67 01 32 06 14 03 17 41

PROCES-VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX

SAV / Entretien : VMI, ECO Fournitures

Le client déclare que :

Equipe : Gautier

☒ la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date du 17/04/25

☐ la réception est prononcée avec réserves mentionnées dans l'état des réserves figurant au verso avec effet à la date du

Les garanties découlant des articles 1792, et 2270 du Code Civil commencent à courir à compter de la signature du présent procès-verbal.

La signature du procès-verbal et le règlement des travaux autorisent le client soussigné à prendre possession de l'ouvrage.

Fait à Les herbiers le 17/04/25 en 2 exemplaires (1 pour chacune des parties)

Signature du représentant de l'entreprise :

Signature du client :

Reçu chèque(s) N° LCL N° 1633094

D'un montant de 185,60 €

Fiche suivi entretien Et/Ou SAV

☒ VMI ☐ VPH ☐ EOLECOPASS

REF Client :							
date entretien	Technicien :	accès	prévoir	Type de filtre	Type de piles : teleco/sonde	Pièces changées / observation divers	prochain entretien le :
30/10/23	Gautier	échelle Lampé		chassette	AA	RAS	365
17/04/25	Gautier	✓	✓	✓	✓	✓	✓

⚠ Les entretiens VPH peuvent être espacés de 12, 18 ou 24 mois maximum, selon l'état du filtre.

PS : bien remplir les feuilles de suivi de pièces Ventilairsec et Eoltec si besoin

Nom : **PROBERT GABRIEL ET SYLVETTE**

 Adresse : **6 RUE DES VENDANGEURS**

 CP : **85500** Ville : **LES HERBIERS**

 Téléphone : **02 51 67 01 32 / 06 14 03 17 41**

 Type d'appareil : *CR28*

Numéro de Série :

Vérification avant mise en service			OK	NN OK
1	Vérification intégrité de l'appareil (appareils intacts, absence de choc, positionnement du bac à sel sur surface plane et stable)		/	
2	Présence vannes isolement (amont et aval de l'installation)		/	
3	Présence régulateur de pression réglée à 3 bars		/	
4	Présence prise conforme aux réglementations en vigueur NF C 15-100 (vol 2) à une distance supérieure à 0,6 mètre de la vanne et en position haute		/	
5	Présence évacuation de la tête reliée à l'égoût avec un siphon anti-retour et Air Gap empêchant tous retours possibles des égoûts vers la tête de l'adoucisseur DTU 60.1		/	
6	Présence sel dans le bac N-EN-973		/	
7	Préfiltration amont installée		/	
8	Mise sous pression de l'appareil		/	
9	Vérification de l'ensemble des étanchéités - position service		/	
10	Contrôle fuite et suintement		/	
11	Présence clapet anti-retour en amont de l'appareil (optionnel)		/	
Mise en service			OK	NN OK
1	Vérification des paramètres de la vanne		/	
2	Mesure dureté de l'eau en amont de l'adoucisseur	<i>18</i> °TH	/	
3	Réglage du volume d'eau entre 2 régénérations dans la tête		/	
4	Lancement régénération en manuel		/	
5	S'assurer du bon passage de l'ensemble des phases de régénération		/	
6	Réglage du mixing et mesure de la dureté de l'eau en aval de l'adoucisseur après réglage	<i>7</i> °TH	/	
Observations				
<i>rpt tuyaux Air-gap</i>				

Signature du client :

 Date : *17/01/25*

Signature du technicien :




POSE ☐ SAV ☐ ENTRETIEN ☒

EQUIPE : Gautier

Nom : ROBERT GABRIEL ET SYLVETTE

Adresse : 6 RUE DES VENDANGEURS

CP : 85500 Ville : LES HERBIERS

Téléphone : 02.51.67.01.32 / 06.14.03.17.41

Type d'appareil : CR28

Numéro de Série :

Vérification avant mise en service		OK	NN OK
1	Vérification intégrité de l'appareil (appareils intacts, absence de choc, positionnement du bac à sel sur surface plane et stable)	X	
2	Présence vannes isolement (amont et aval de l'installation)	X	
3	Présence régulateur de pression réglée à 3 bars	X	
4	Présence prise conforme aux réglementations en vigueur NF C 15-100 (vol 2) à une distance supérieure à 0,6 mètre de la vanne et en position haute	X	
5	Présence évacuation de la tête reliée à l'égoût avec un siphon anti-remontées et Air Gap empêchant tous retours possibles des égoûts vers la tête de l'adoucisseur DTU 60.1 et	X	X
6	Présence sel dans le bac N-EN-973	X	
7	Préfiltration amont installée	X	
8	Mise sous pression de l'appareil	X	
9	Vérification de l'ensemble des étanchéités - position service	X	
10	Contrôle fuite et suintement	X	
11	Présence clapet anti-retour en amont de l'appareil (optionnel)	X	
Mise en service		OK	NN OK
1	Vérification des paramètres de la vanne	X	
2	Mesure dureté de l'eau en amont de l'adoucisseur	18 °TH	X
3	Réglage du volume d'eau entre 2 régénérations dans la tête	X	
4	Lancement régénération en manuel	X	
5	S'assurer du bon passage de l'ensemble des phases de régénération	X	
6	Réglage du mixing et mesure de la dureté de l'eau en aval de l'adoucisseur après réglage	6 °TH	X
Observations			
prévoir rpt tuyaux Air/Gap Nettoyage bac à sel			

Signature du client :

Date : 30/10/23

Signature du technicien :