

PROCES-VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX

SAV (Entretien) : ballon thermo, éco Station,
et fournitures
VM I à remplacer par
VPH client OK
fabien passe demain matin 08/01/25

Le client déclare que :

Equipe : Gautier

☒ la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date du 08/01/25

☐ la réception est prononcée avec réserves mentionnées dans l'état des réserves figurant au verso avec effet à la date du


Les garanties découlant des articles 1792, et 2270 du Code Civil commencent à courir à compter de la signature du présent procès-verbal.

La signature du procès-verbal et le règlement des travaux autorisent le client soussigné à prendre possession de l'ouvrage.

Fait à Treillieres le 08/01/25 en 2 exemplaires (1 pour chacune des parties)

Signature du représentant de l'entreprise :

Signature du client :



Reçu chèque(s) N° Allianz : 0349257

D'un montant de 185,60 €



EXPERTISO

POSE ☐ SAV ☐ ENTRETIEN ☒ EQUIPE: *Gautier*

Nom : BRIAND LUCIEN ET MARIE FRANCE
Adresse : 1 RUE DE LA GROSSIERE
CP : 44119 Ville : TREILLIERES
Téléphone : 02.40.94.62.90 / 06.18.36.34.94
Type d'appareil : *C.R.2.5*
Numéro de Série :

Vérification avant mise en service		OK	NN OK
1	Vérification intégrité de l'appareil (appareils intacts, absence de choc, positionnement du bac à sel sur surface plane et stable)	<i>X</i>	
2	Présence vannes isolement (amont et aval de l'installation)	<i>X</i>	
3	Présence régulateur de pression réglée à 3 bars	<i>X</i>	
4	Présence prise conforme aux réglementations en vigueur NF C 15-100 (vol 2) à une distance supérieure à 0,6 mètre de la vanne et en position haute	<i>X</i>	
5	Présence évacuation de la tête reliée à l'égout avec un siphon anti-remontées et Air Gap empêchant tous retours possibles des égoûts vers la tête de l'adoucisseur DTU 60.1	<i>X</i>	
6	Présence sel dans le bac N-EN-973	<i>X</i>	
7	Préfiltration amont installée	<i>X</i>	
8	Mise sous pression de l'appareil	<i>X</i>	
9	Vérification de l'ensemble des étanchéités - position service	<i>X</i>	
10	Contrôle fuite et suintement	<i>X</i>	
11	Présence clapet anti-retour en amont de l'appareil (optionnel)	<i>X</i>	
Mise en service			
1	Vérification des paramètres de la vanne	<i>X</i>	
2	Mesure dureté de l'eau en amont de l'adoucisseur	<i>20°TH</i>	
3	Régage du volume d'eau entre 2 régénérations dans la tête	<i>X</i>	
4	Lancement régénération en manuel	<i>X</i>	
5	S'assurer du bon passage de l'ensemble des phases de régénération	<i>X</i>	
6	Régage du mixing et mesure de la dureté de l'eau en aval de l'adoucisseur après réglage	<i>6°TH</i>	
Observations			
<i>Nettoyage bac a sel</i>			

Signature du client : *Briand* Date : *03/11/23* Signature du technicien : *Gautier*

Nom : BRIAND LUCIEN ET MARIE FRANCE

Adresse : 1 RUE DE LA GROSSINIERE

CP : 44119 Ville : TREILLIERES

Téléphone : 02 40 94 62 90 - 06 18 36 34 94

Type d'appareil : *CR 28*

Numéro de Série :

Vérification avant mise en service			OK	NN OK
1	Vérification intégrité de l'appareil (appareils intacts, absence de choc, positionnement du bac à sel sur surface plane et stable)		<i>/</i>	
2	Présence vannes isolement (amont et aval de l'installation)		<i>/</i>	
3	Présence régulateur de pression réglée à 3 bars		<i>/</i>	
4	Présence prise conforme aux réglementations en vigueur NF C 15-100 (vol 2) à une distance supérieure à 0,6 mètre de la vanne et en position haute		<i>/</i>	
5	Présence évacuation de la tête reliée à l'égoût avec un siphon anti-remontées et Air Gap empêchant tous retours possibles des égoûts vers la tête de l'adoucisseur DTU 60.1		<i>/</i>	
6	Présence sel dans le bac N-EN-973		<i>/</i>	
7	Préfiltration amont installée		<i>/</i>	
8	Mise sous pression de l'appareil		<i>/</i>	
9	Vérification de l'ensemble des étanchéités - position service		<i>/</i>	
10	Contrôle fuite et suintement		<i>/</i>	
11	Présence clapet anti-retour en amont de l'appareil (optionnel)		<i>/</i>	
Mise en service			OK	NN OK
1	Vérification des paramètres de la vanne		<i>/</i>	
2	Mesure dureté de l'eau en amont de l'adoucisseur	<i>20 °TH</i>	<i>/</i>	
3	Réglage du volume d'eau entre 2 régénérations dans la tête		<i>/</i>	
4	Lancement régénération en manuel		<i>/</i>	
5	S'assurer du bon passage de l'ensemble des phases de régénération		<i>/</i>	
6	Réglage du mixing et mesure de la dureté de l'eau en aval de l'adoucisseur après réglage	<i>6 °TH</i>	<i>/</i>	
Observations				
<i>RAS</i> <i>Breuer</i>				

Signature du client :

Date : *08. / 09. / 25.*

Signature du technicien :

