

## PROCES-VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX

SAV (Entretien) : VMI et Adoucisseur

Fournitures

Le client déclare que :

Equipe : Gautier

☒ la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date du 13/09/24

☐ la réception est prononcée avec réserves mentionnées dans l'état des réserves figurant au verso avec effet à la date du .....

Les garanties découlant des articles 1792, et 2270 du Code Civil commencent à courir à compter de la signature du présent procès-verbal.

La signature du procès-verbal et le règlement des travaux autorisent le client soussigné à prendre possession de l'ouvrage.

Fait à Mulsanne le 13/09/24 en 2 exemplaires (1 pour chacune des parties)

Signature du représentant de l'entreprise :



Signature du client :



Reçu chèque(s) N° SG : 0003986 / SG : 0003995  
D'un montant de 110 € / 60 €

Nom : **AGEORGES FREDY ET FRANCOISE**

 Adresse : **27 RUE DES ROSSIGNOLS**

 CP : **72230** Ville : **MULSANNE**

 Téléphone : **02.43.42.49.19 / 06.99.10.72.75**

 Type d'appareil : *eco Karim*

Numéro de Série :

| Vérification avant mise en service |                                                                                                                                                                             |               | OK | NN OK |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|-------|
| 1                                  | Vérification intégrité de l'appareil (appareils intacts, absence de choc, positionnement du bac à sel sur surface plane et stable)                                          |               | X  |       |
| 2                                  | Présence vannes isolement (amont et aval de l'installation)                                                                                                                 |               | X  |       |
| 3                                  | Présence régulateur de pression réglée à 3 bars                                                                                                                             |               | X  |       |
| 4                                  | Présence prise conforme aux réglementations en vigueur NF C 15-100 (vol 2) à une distance supérieure à 0,6 mètre de la vanne et en position haute                           |               | X  |       |
| 5                                  | Présence évacuation de la tête reliée à l'égoût avec un siphon anti-remontées et Air Gap empêchant tous retours possibles des égoûts vers la tête de l'adoucisseur DTU 60.1 |               | X  |       |
| 6                                  | Présence sel dans le bac N-EN-973                                                                                                                                           |               | X  |       |
| 7                                  | Préfiltration amont installée                                                                                                                                               |               | X  |       |
| 8                                  | Mise sous pression de l'appareil                                                                                                                                            |               | X  |       |
| 9                                  | Vérification de l'ensemble des étanchéités - position service                                                                                                               |               | X  |       |
| 10                                 | Contrôle fuite et suintement                                                                                                                                                |               | X  |       |
| 11                                 | Présence clapet anti-retour en amont de l'appareil (optionnel)                                                                                                              |               | X  |       |
| Mise en service                    |                                                                                                                                                                             |               | OK | NN OK |
| 1                                  | Vérification des paramètres de la vanne                                                                                                                                     |               | X  |       |
| 2                                  | Mesure dureté de l'eau en amont de l'adoucisseur                                                                                                                            | <i>26</i> °TH | X  |       |
| 3                                  | Réglage du volume d'eau entre 2 régénérations dans la tête                                                                                                                  |               | X  |       |
| 4                                  | Lancement régénération en manuel                                                                                                                                            |               | X  |       |
| 5                                  | S'assurer du bon passage de l'ensemble des phases de régénération                                                                                                           |               | X  |       |
| 6                                  | Réglage du mixing et mesure de la dureté de l'eau en aval de l'adoucisseur après réglage                                                                                    | <i>7</i> °TH  | X  |       |
| Observations                       |                                                                                                                                                                             |               |    |       |
| <i>Long filtre coco blanc</i>      |                                                                                                                                                                             |               |    |       |
| <i>RAS</i>                         |                                                                                                                                                                             |               |    |       |

Signature du client :

 Date : *13/09/24*

Signature du technicien :




# MGP 1807097

Fiche suivi entretien Et/Ou SAV

☒ VMI ou ☐ VPH

Rose en Dec. 2018.

| REF Client | Technicien : | accès                    | prévoir | Type de filtre | Type de piles :<br>teleco/sonde | pièces changées /<br>observation divers                   | prochain<br>entretien le : |
|------------|--------------|--------------------------|---------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 21 Sep 23  | Néde         | trappe ouverte<br>débloc |         | manchon        | AAx 2                           | Première<br>pièce à<br>changer                            | 3005                       |
| 21 Oct 21  | "            | "                        |         | "              | "                               | 2e pièce pour la<br>pièce                                 | 3005                       |
| 21/10/22   | MAT          | "                        | "       | "              | "                               | /                                                         | 3005                       |
| 21.11.23   | Néde         | "                        | "       | "              | "                               | Changement du<br>traitement de gestion<br>sonde et débloc | 3005                       |
| 13/09/24   | Gautier      | "                        | "       | "              | "                               | RAS<br>filtre pollen                                      | "                          |
|            |              |                          |         |                |                                 |                                                           |                            |

⚠ les entretiens VPH peuvent être espacés de 12, 18 ou 24 mois maximum, selon l'état du filtre.

PS : bien remplir les feuilles de suivi de pièces Ventilairsec et Eoltec si besoin

by pass ⚠ 2025