



58 Avenue des 3 Provinces
49 300 Cholet
Tél. : 02 41 63 08 67

Mr et Mme PAULETTE TESSIER JEAN CLAUDE ET POPINOT
55 RUE SAINT MICHEL
85140 ESSARTS EN BOCAGE
02 51 40 17 32 06 11 51 70 23

PROCES-VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX

SAV / Entretien : éco-Station et chaudière
Fournitures
remplacement électrode chaudières
34,10 €

Le client déclare que :

Equipe : Gautier

- ☒ la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date du 25/11/24
- ☐ la réception est prononcée avec réserves mentionnées dans l'état des réserves figurant au verso avec effet à la date du

Les garanties découlant des articles 1792, et 2270 du Code Civil commencent à courir à compter de la signature du présent procès-verbal.

La signature du procès-verbal et le règlement des travaux autorisent le client soussigné à prendre possession de l'ouvrage.

Fait à Essarts le 25/11/24 en 2 exemplaires (1 pour chacune des parties)

Signature du représentant de l'entreprise :

Signature du client :

Reçu chèque(s) N° CM : 3999310

D'un montant de 245,60 € liquide 34,10 €

Nom : **TESSIER JEAN CLAUDE ET PAULETTE**

 Adresse : **55 RUE SAINT MICHEL**

 CP : **85140** Ville : **ESSARTS EN BOCAGE**

 Téléphone : **02 51 40 17 32 / 06 11 51 70 23**

 Type d'appareil : *CR28*

Numéro de Série :

Vérification avant mise en service			OK	NN OK
1	Vérification intégrité de l'appareil (appareils intacts, absence de choc, positionnement du bac à sel sur surface plane et stable)		/	
2	Présence vannes isolement (amont et aval de l'installation)		/	
3	Présence régulateur de pression réglée à 3 bars		/	
4	Présence prise conforme aux réglementations en vigueur NF C 15-100 (vol 2) à une distance supérieure à 0,6 mètre de la vanne et en position haute		/	
5	Présence évacuation de la tête reliée à l'égoût avec un siphon anti-retour et Air Gap empêchant tous retours possibles des égoûts vers la tête de l'adoucisseur DTU 60.1		/	
6	Présence sel dans le bac N-EN-973		/	
7	Préfiltration amont installée		/	
8	Mise sous pression de l'appareil		/	
9	Vérification de l'ensemble des étanchéités - position service		/	
10	Contrôle fuite et suintement		/	
11	Présence clapet anti-retour en amont de l'appareil (optionnel)		/	
Mise en service			OK	NN OK
1	Vérification des paramètres de la vanne		/	
2	Mesure dureté de l'eau en amont de l'adoucisseur	<i>20</i> °TH	/	
3	Réglage du volume d'eau entre 2 régénérations dans la tête		/	
4	Lancement régénération en manuel		/	
5	S'assurer du bon passage de l'ensemble des phases de régénération		/	
6	Réglage du mixing et mesure de la dureté de l'eau en aval de l'adoucisseur après réglage	<i>8</i> °TH	/	
Observations				
<i>Nettoyage bac à sel</i> <i>RAS</i>				

Signature du client :

 Date : *25/11/24*

Signature du technicien :



POSE ☐ SAV ☐ ENTRETIEN ☒

EQUIPE : Gautier

Nom : TESSIER JEAN CLAUDE ET POPINOT PAULETTE

Adresse : 55 RUE SAINT MICHEL

CP : 85140 Ville : ESSARTS EN BOCAGE

Téléphone : 02.51.40.17.32 / 06.11.51.70.23

Type d'appareil : CR28

Numéro de Série :

Vérification avant mise en service			OK	NN OK
1	Vérification intégrité de l'appareil (appareils intacts, absence de choc, positionnement du bac à sel sur surface plane et stable)		X	
2	Présence vannes isolement (amont et aval de l'installation)		X	
3	Présence régulateur de pression réglée à 3 bars		X	
4	Présence prise conforme aux réglementations en vigueur NF C 15-100 (vol 2) à une distance supérieure à 0,6 mètre de la vanne et en position haute		X	
5	Présence évacuation de la tête reliée à l'égoût avec un siphon anti-remontées et Air Gap empêchant tous retours possibles des égoûts vers la tête de l'adoucisseur DTU 60.1		X	
6	Présence sel dans le bac N-EN-973		X	
7	Préfiltration amont installée		X	
8	Mise sous pression de l'appareil		X	
9	Vérification de l'ensemble des étanchéités - position service		X	
10	Contrôle fuite et suintement		X	
11	Présence clapet anti-retour en amont de l'appareil (optionnel)		X	
Mise en service			OK	NN OK
1	Vérification des paramètres de la vanne		X	
2	Mesure dureté de l'eau en amont de l'adoucisseur	20°TH	X	
3	Réglage du volume d'eau entre 2 régénérations dans la tête		X	
4	Lancement régénération en manuel		X	
5	S'assurer du bon passage de l'ensemble des phases de régénération		X	
6	Réglage du mixing et mesure de la dureté de l'eau en aval de l'adoucisseur après réglage	8°TH	X	
Observations				
Nettoyage bac à Sel et Remplacement Multiprise				

Signature du client :

Date : 29/11/23

Signature du technicien :