

PROCES-VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX

SAV / Entretien : éco Station / Ballon thermo
1 Sac de Sel

Le client déclare que :

Equipe : Gautier

☒ la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date du 07/03/24

☐ la réception est prononcée avec réserves mentionnées dans l'état des réserves figurant au verso avec effet à la date du

Les garanties découlant des articles 1792, et 2270 du Code Civil commencent à courir à compter de la signature du présent procès-verbal.

La signature du procès-verbal et le règlement des travaux autorisent le client soussigné à prendre possession de l'ouvrage.

Fait à Beaulieu sous la Roche le 07/03/24 en 2 exemplaires (1 pour chacune des parties)

Signature du représentant de l'entreprise :

Signature du client :



Reçu chèque(s) N° C. Michel N° 1851054 C. M. 1851072
D'un montant de 170€ 15,60€

Crédit Mutuel
CCM BEAULIEU SOUS LA ROCHE

1851072085015519908
902120218201

Payez contre ce chèque en euros € *Quinze euros* *soixante et*
non endossable sauf au profit d'un établissement bancaire ou assimilé *h*
Somme en toutes lettres

à *AGILCO*

chèque n°: 1851072
15519 39021 00020218201
M OU MME BESSEAU MICHEL
4 PLACE DE BEAUREGARD
85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE

Payable en France
CCM BEAULIEU SOUS LA ROCHE
7 RUE DE NANTES
85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE
TEL 02 51 98 81 83

€ *15,60 €*

A *Beaulieu*
Le *4. 2. 24*

Signature

Besse (29)

1851072 085015519908 902120218201

POSE ☐SAV ☐ENTRETIEN ☒

EQUIPE :

Gautier

Nom : BESSEAU MICHEL ET MARIE THERESE

Adresse : 4 PLACE DE BEAUREGARD

CP : 85190 Ville : BEAULIEU SOUS LA ROCHE

Téléphone : 02.51.98.21.57 / 06.65.35.22.23

Type d'appareil : C.R.2f

Numéro de Série :

Vérification avant mise en service			OK	NN OK
1	Vérification intégrité de l'appareil (appareils intacts, absence de choc, positionnement du bac à sel sur surface plane et stable)		X	
2	Présence vannes isolement (amont et aval de l'installation)		X	
3	Présence régulateur de pression réglée à 3 bars		X	
4	Présence prise conforme aux réglementations en vigueur NF C 15-100 (vol 2) à une distance supérieure à 0,6 mètre de la vanne et en position haute		X	
5	Présence évacuation de la tête reliée à l'égoût avec un siphon anti-remontées et Air Gap empêchant tous retours possibles des égoûts vers la tête de l'adoucisseur DTU 60.1		X	
6	Présence sel dans le bac N-EN-973		X	
7	Préfiltration amont installée		X	
8	Mise sous pression de l'appareil		X	
9	Vérification de l'ensemble des étanchéités - position service		X	
10	Contrôle fuite et suintement		X	
11	Présence clapet anti-retour en amont de l'appareil (optionnel)		X	
Mise en service			OK	NN OK
1	Vérification des paramètres de la vanne		X	
2	Mesure dureté de l'eau en amont de l'adoucisseur	20°TH	X	
3	Réglage du volume d'eau entre 2 régénérations dans la tête		X	
4	Lancement régénération en manuel		X	
5	S'assurer du bon passage de l'ensemble des phases de régénération		X	
6	Réglage du mixing et mesure de la dureté de l'eau en aval de l'adoucisseur après réglage	6°TH	X	
Observations				
Nettoyage bac à sel Airgap				

Signature du client :

Date : 07.10.2024

Signature du technicien :

Bessea