

LA ROCHE

Nom : **BESSEAU MICHEL ET MARIE THERESE**

 Adresse : **4 PLACE DE BEAUREGARD**

 CP : **85190** Ville : **BEAULIEU SOUS LA ROCHE**

 Téléphone : **02 51 98 21 57 / 06 65 35 22 23**

 Type d'appareil : CR2J

Numéro de Série :

Vérification avant mise en service			OK	NN OK
1	Vérification intégrité de l'appareil (appareils intacts, absence de choc, positionnement du bac à sel sur surface plane et stable)		X	
2	Présence vannes isolement (amont et aval de l'installation)		X	
3	Présence régulateur de pression réglée à 3 bars		X	
4	Présence prise conforme aux réglementations en vigueur NF C 15-100 (vol 2) à une distance supérieure à 0,6 mètre de la vanne et en position haute		X	
5	Présence évacuation de la tête reliée à l'égoût avec un siphon anti-remontées et Air Gap empêchant tous retours possibles des égoûts vers la tête de l'adoucisseur DTU 60.1		X	
6	Présence sel dans le bac N-EN-973		X	
7	Préfiltration amont installée		X	
8	Mise sous pression de l'appareil		X	
9	Vérification de l'ensemble des étanchéités - position service		X	
10	Contrôle fuite et suintement		X	
11	Présence clapet anti-retour en amont de l'appareil (optionnel)			X
Mise en service			OK	NN OK
1	Vérification des paramètres de la vanne		X	
2	Mesure dureté de l'eau en amont de l'adoucisseur	6 °TH		
3	Réglage du volume d'eau entre 2 régénérations dans la tête		X	
4	Lancement régénération en manuel		X	
5	S'assurer du bon passage de l'ensemble des phases de régénération		X	
6	Réglage du mixing et mesure de la dureté de l'eau en aval de l'adoucisseur après réglage	6 °TH		
Observations				
 <u>+ 3 SAC DE SEL</u>				

Signature du client :

 Date : 10/04/25

Signature du technicien :






POSE ☐ SAV ☐ ENTRETIEN ☒

EQUIPE : Gautier

Nom : BESSEAU MICHEL ET MARIE THERESE

Adresse : 4 PLACE DE BEAUREGARD

CP : 85190 Ville : BEAULIEU SOUS LA ROCHE

Téléphone : 02.51.98.21.57 / 06.65.35.22.23

Type d'appareil : CR2f

Numéro de Série :

Vérification avant mise en service			OK	NN OK
1	Vérification intégrité de l'appareil (appareils intacts, absence de choc, positionnement du bac à sel sur surface plane et stable)		X	
2	Présence vannes isolement (amont et aval de l'installation)		X	
3	Présence régulateur de pression réglée à 3 bars		X	
4	Présence prise conforme aux réglementations en vigueur NF C 15-100 (vol 2) à une distance supérieure à 0,6 mètre de la vanne et en position haute		X	
5	Présence évacuation de la tête reliée à l'égoût avec un siphon anti-retour et Air Gap empêchant tous retours possibles des égoûts vers la tête de l'adoucisseur DTU 60.1		X	
6	Présence sel dans le bac N-EN-973		X	
7	Préfiltration amont installée		X	
8	Mise sous pression de l'appareil		X	
9	Vérification de l'ensemble des étanchéités - position service		X	
10	Contrôle fuite et suintement		X	
11	Présence clapet anti-retour en amont de l'appareil (optionnel)		X	
Mise en service			OK	NN OK
1	Vérification des paramètres de la vanne		X	
2	Mesure dureté de l'eau en amont de l'adoucisseur	20°TH	X	
3	Réglage du volume d'eau entre 2 régénérations dans la tête		X	
4	Lancement régénération en manuel		X	
5	S'assurer du bon passage de l'ensemble des phases de régénération		X	
6	Réglage du mixing et mesure de la dureté de l'eau en aval de l'adoucisseur après réglage	6°TH	X	
Observations				
Nettoyage bac à sel Airgap				

Signature du client :

Date : 07.10.31.24..

Signature du technicien :

Besseau