



58 Avenue des 3 Provinces
49 300 Cholet

Tél. : 02 41 63 08 67

Madame ODILE DENIEUL

18 RUE PAUL GAUGIN

35770 VERN SUR SEICHE

02 99 11 40 80 06 83 96 01 90

PROCES-VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX

SAV / Entretien : UPH R.D.S.

Le client déclare que :

Equipe : Dickel

☒ la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date du 29/07/24

☐ la réception est prononcée avec réserves mentionnées dans l'état des réserves figurant au verso avec effet à la date du

Les garanties découlant des articles 1792, et 2270 du Code Civil commencent à courir à compter de la signature du présent procès-verbal.

La signature du procès-verbal et le règlement des travaux autorisent le client soussigné à prendre possession de l'ouvrage.

Fait à Vern sur Seiche le 29/07/24 en 2 exemplaires (1 pour chacune des parties)

Signature du représentant de l'entreprise :

Signature du client :

Reçu chèque(s) N° 7779566

D'un montant de 110 €

Fiche suivi entretien Et/Ou SAV

Posé en Avril 2021

☐ VMI
 ☒ VPH
 ☐ EOLECOPASS

REF Client :

date entretien	Technicien :	accès	prévoir	Type de filtre	Type de piles : teleco/ sonde	Pièces changées / observation divers	prochain entretien le :
29/07/24	Nicolas	Teleco		GH.	14140	RHS.	Septembre 2025

⚠ Les entretiens VPH peuvent être espacés de 12, 18 ou 24 mois maximum, selon l'état du filtre.

PS : bien remplir les feuilles de suivi de pièces Ventilairsec et Eoltec si besoin

Date: 16/04/21

Par: Nicky

REF: DENIEUL

VERIF VPH

Bouche: Palier étage

Télécommande: Palier étage

Accès Comble: Trappe Palier étage

Dim. Trappe: 500 x 500

Prévoir: Téléco

Création Trappe:

Oui

Non

Prévoir:

Chauffage: Poêle grande (ATTENTION: VPH non-compatible avec système air/air)

Eclairage existant: NON Charpente: Trado Volige: NON

Isolant existant: L.D.R.

Echelle de toit: NON Grande échelles: NON

Toiture: Ardoise / Ardoise Fibro / Autres:

Prise d'air: Extérieure (Chapeau de toiture) détails (couleur):

ou sous chatière (Si oui prévoir support bois) détails:

existant → prévoir support + bousille + OSB
raccord 125/160 +

Plafond: Placo Ht: 2500

Longueur gaine: 2 x 6 m.

Electricité: VMC VMC existante: Oui

Grille de ventilation ou décompression:

Nbre:

Couleur:

Porte à raboter:

Nbre:

Pose VPH: Suspendu ou posée: Prévoir: OSB + Tableau

Calcul volume m3: 150 m3 mini: 90

Observation:

Attention à la pose, pensez à l'entretien. (Sortie filtre par le haut) + pose sonde extérieure au Nord et à l'abris et le plus proche possible de la VPH.

- Réviser laquelette trappe
- Réglage préchauffage à 18°

- enlever la commande spéciale si VPH murale
- laisser à la cliente la VPH.

60 + 30 + 10 + 45