



58 Avenue des 3 Provinces
49 300 Cholet
Tél. : 02 41 63 08 67

Mme et Mr CLAUDE ET CHRISTIANE DENIAU

21 RUE CHARLES RICHET

72000 LE MANS

06 32 26 68 22 Mme 07 88 06 64 96 Mr

PROCES-VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX

SAV / Entretien : chaudière et Fournitures

Le client déclare que :

Equipe : Gautier

- ☒ la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date du 03/10/26
- ☐ la réception est prononcée avec réserves mentionnées dans l'état des réserves figurant au verso avec effet à la date du

Les garanties découlant des articles 1792, et 2270 du Code Civil commencent à courir à compter de la signature du présent procès-verbal.

La signature du procès-verbal et le règlement des travaux autorisent le client soussigné à prendre possession de l'ouvrage.

Fait à Le Mans le 03/10/26 en 2 exemplaires (1 pour chacune des parties)

Signature du représentant de l'entreprise :

Signature du client :

Reçu chèque(s) N° C. Duhal N° 7276815 de 150€ CM = 7276819
D'un montant de 150€

COMPTE RENDU D'INTERVENTION

RENDEZ-VOUS LE ____ / ____ / ____ A ____ H ____

MATERIEL : _____

Puissance en KW : _____

MARQUE-MODELE : _____

Localisation : _____

NUMERO DE SERIE : _____

- ☐ Chauffage seul
- ☐ Eau Chaude + Chauffage
- ☒ Eau Chaude + Chauffage + Cuisson
- Type d'Energie AVANT travaux :

☒ Gaz Naturel

☐ Propane

☐ Autres
- Type d'Energie APRES travaux :

☒ Gaz Naturel

☐ Propane

☐ Autres

Nature	Longueur	Diam. extér	Pression	Assemblage	Circuit étanche	Ventilation
						☒ Amenée d'air ☐ Amenée d'air par vitre ☐ Amenée et sortie d'air ☐ Sortie d'air par vitre ☐ Amenée d'air ☐ Amenée d'air par vitre ☐ Amenée et sortie d'air ☐ Sortie d'air par vitre

LISTES DES POINTS DE CONTROLES :

- ☒ Nettoyage du corps de chauffe, du bruleur, de la veilleuse, de l'extracteur
- ☒ Nettoyage du filtre à boue
- ☒ Vérification du vase d'expansion
- ☒ Vérification fonctionnelle du circulateur de chauffage
- ☒ Vérification et réglage des organes de régulation
- ☒ Vérification des dispositifs de sécurité de l'appareil
- ☒ Vérification de l'état, de la nature et de la géométrie du conduit de raccordement
- ☒ Neutraliseur changé

☒ Neutraliseur à changer en 03/10/24
- ☒ Test de combustion et réglages

Remplacement pot foyers

INFORMATIONS :

FAIT, LE 03/10/24
A Le Mans

CONTRAT

- ☐ Essentiel

☒ Premium

☐ Contrat remis

Signature Client

Signature Technicien

AGILECO

58 avenue des 3 provinces
49300 Cholet
Tel.: 02-41-75-60-12

Wöhler A 450 FR 1.13
Num. serie: 11607
Date cal.: 19.06.2023

DENIAU Claude
Num. cl.: 10
Inst.: LINGERIE
Num. inst.: 1
Combust.: Gaz naturel
O₂ ref: 3.0 %

Test de combustion

Date mes.: 03.10.2024
Heure mes.: 10:43

O₂: 4.5 %
TA: 24.6 °C
CO₂: 9.3 %
TF: 67.0 °C
PF: 2.1 %
Rd i: 97.9 %
COD: 30 ppm
Tir.: 0.67 mbar
Lambda: 1.27
GI: 0.003
Tros.: 55.3 °C

Test de combustion mini:
O₂: 6.3 %
TA: 24.6 °C
CO₂: 8.3 %
TF: 35.3 °C
PF: 0.6 %
Rd i: 107.1 %
COD: 5 ppm
Tir.: 1.010 hPa
lambda: 1.43
GI: 0.0001
Tros.: 53.5 °C

Electade