



Date : 24/09/2025
Code Client : DIV45573545075
Tel. 02 40 83 27 21/0780366649
Fax.



Facture n° 18789 du 24/09/2025

Réglement :	Total HT :	181,82 €
Echéance : 24/09/2025	Total TVA :	18,18 €
Total TVA 1 (20) = 0,00 €		
Total TVA 2 (10) = 18,18 €		
Total TVA 3 (5,5) = 0,00 €		
En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 1,5 fois le taux légal sera exigible (loi du 31/12/07).	Total TTC :	200,00 €
<u>RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE :</u>	Règlement reçu :	200,00 €
IBAN : FR76 1380 7008 0431 0214 2694 575	Montant net à payer:	0,00 €
BIC : CCBPFRPPNAN		

Attestation d'entretien pompe à chaleur

ENTREPRISE :

AGILECO
68 Avenue des 3 Provinces
49300 CHOLET
Tél. 02 41 63 00 67
SIRET : 498 846 914 00071 - APE 4332A

Date : 23/09/25

CLIENT :

SANSOUL

152 ALLÉE DES VIOLETTE

44150 ANGENIS

200€

N° CHEQUE : 7672398

Pompe à Chaleur	Groupe extérieur	Unité intérieur
Marque	FIDGISO	ATLANTIC
Type	WOYA 100KLT	ALFEA EXT DUCO
N° de série	T026349	526334
Date de mise en service	2024	2024
Puissance chaud/froid		
Fluide frigorigène	R32	R32
Date dernière prestation d'entretien : / / 2024		

Points de contrôle de l'entretien

Générateurs thermodynamiques de chaleur ou de froid

1. Pour tous les systèmes thermodynamiques

Relevé des températures de l'unité intérieure et de l'unité extérieure et vérification du bon fonctionnement.	☒ OUI	☐ NON
Vérification du fonctionnement de l'inversion de cycle lorsque c'est possible.	☒ OUI	☐ NON
Vérification de l'enclenchement des appoints.	☒ OUI	☐ NON
Mesure des tensions électriques statiques et dynamiques.	☐ OUI	☒ NON
Contrôle d'étanchéité selon réglementation en vigueur.	☒ OUI	☐ NON

2. Pour les systèmes aérothermiques

Vérification de l'échangeur de l'unité extérieure et nettoyage si nécessaire.	☒ OUI	☐ NON
Nettoyage de l'unité intérieure et dégrassage du filtre.	☒ OUI	☐ NON

Système de distribution

3. Pour les systèmes de distribution par boucle d'eau

Contrôle de la pression de gonflage des vases d'expansion avec regonflage si nécessaire.	☒ OUI	☐ NON
Vérification et nettoyage du filtre sur la boucle d'eau si nécessaire.	☒ OUI	☐ NON
Contrôle de l'embouement lié au phénomène d'hydrolyse.	☒ OUI	☐ NON
Contrôle de la pression.	☒ OUI	☐ NON
Purge des bulles d'air du circuit lorsque le purgeur est fonctionnel et accessible.	☐ OUI	☒ NON
Vérification du fonctionnement des circulateurs.	☒ OUI	☐ NON

4. Pour les systèmes de distribution par vecteur air

Vérification de l'état des gaines accessibles.	☐ OUI	☒ NON
Vérification et nettoyage avec désinfection si nécessaire de l'unité inférieure et du filtre.	☐ OUI	☒ NON
Vérification du fonctionnement du ventilateur.	☐ OUI	☒ NON

Relevé et Résultat des mesures

Température de l'unité intérieure :

Tension électrique statique :

Température de l'unité extérieure :

Tension électrique dynamique :

Marque et référence des appareils de mesures utilisés :

Défauts de fonctionnement constatés sur le système thermodynamique :

MANQUE APPOINT ELEC POUR ECS

Actions effectuées pour remédier à ces défauts :

Observations :

MANQUE VIDANGE PAC PAS PAUSE PART NOUS

Nom de la personne ayant effectué l'entretien :

RETHORE

Date :

23/09/25

Signature :

Sansoul