

PROCES-VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX

SAV / Entretien PAC, eco fournitures

Vendu ballon thermo Access 2000
Fabien le vend demain 09/01/25

Le client déclare que :

Equipe : Gautier

- ☒ la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date du 08/01/25
- ☐ la réception est prononcée avec réserves mentionnées dans l'état des réserves figurant au verso avec effet à la date du

Les garanties découlant des articles 1792, et 2270 du Code Civil commencent à courir à compter de la signature du présent procès-verbal.

La signature du procès-verbal et le règlement des travaux autorisent le client soussigné à prendre possession de l'ouvrage.

Fait à La Montagne le 08/01/25 en 2 exemplaires (1 pour chacune des parties)

Signature du représentant de l'entreprise :



Signature du client :



Reçu chèque(s) N° C. Nihel N° 6132451

D'un montant de 291,20

Nom : ROUE BEATRICE

Adresse : 36 ROUTE DE BOUEGUENAI

CP : 44620 Ville : LA MONTAGNE

Téléphone : 02 40 65 76 96 / 06 03 17 53 05

Type d'appareil : CR28

Numéro de Série :

Vérification avant mise en service			OK	NN OK
1	Vérification intégrité de l'appareil (appareils intacts, absence de choc, positionnement du bac à sel sur surface plane et stable)		X	
2	Présence vannes isolement (amont et aval de l'installation)		X	
3	Présence régulateur de pression réglée à 3 bars		X	
4	Présence prise conforme aux réglementations en vigueur NF C 15-100 (vol 2) à une distance supérieure à 0,6 mètre de la vanne et en position haute		X	
5	Présence évacuation de la tête reliée à l'égoût avec un siphon anti-remontées et Air Gap empêchant tous retours possibles des égoûts vers la tête de l'adoucisseur DTU 60.1		X	
6	Présence sel dans le bac N-EN-973		X	
7	Préfiltration amont installée		X	
8	Mise sous pression de l'appareil		X	
9	Vérification de l'ensemble des étanchéités - position service		X	
10	Contrôle fuite et suintement		X	
11	Présence clapet anti-retour en amont de l'appareil (optionnel)		X	
Mise en service			OK	NN OK
1	Vérification des paramètres de la vanne		X	
2	Mesure dureté de l'eau en amont de l'adoucisseur	16 °TH	X	
3	Réglage du volume d'eau entre 2 régénérations dans la tête		X	
4	Lancement régénération en manuel		X	
5	S'assurer du bon passage de l'ensemble des phases de régénération		X	
6	Réglage du mixing et mesure de la dureté de l'eau en aval de l'adoucisseur après réglage	7 °TH	X	
Observations				
Nettoyage bac à Sel Entretien				

Signature du client :

Date : 08/10/25

Signature du technicien :






POSE ☐ SAV ☐ ENTRETIEN ☒

EQUIPE : G

Nom : ROUE BEATRICE

Adresse : 36 ROUTE DE BOUGUENAI

CP : 44620 Ville : LA MONTAGNE

Téléphone : 02.40.65.76.96 / 06.03.17.53.05

Type d'appareil : CR28

Numéro de Série :

Vérification avant mise en service			OK	NN OK
1	Vérification intégrité de l'appareil (appareils intacts, absence de choc, positionnement du bac à sel sur surface plane et stable)		X	
2	Présence vannes isolement (amont et aval de l'installation)		X	
3	Présence régulateur de pression réglée à 3 bars		X	
4	Présence prise conforme aux réglementations en vigueur NF C 15-100 (vol 2) à une distance supérieure à 0,6 mètre de la vanne et en position haute		X	
5	Présence évacuation de la tête reliée à l'égoût avec un siphon anti-remontées et Air Gap empêchant tous retours possibles des égoûts vers la tête de l'adoucisseur DTU 60.1		X	
6	Présence sel dans le bac N-EN-973		X	
7	Préfiltration amont installée		X	
8	Mise sous pression de l'appareil		X	
9	Vérification de l'ensemble des étanchéités - position service		X	
10	Contrôle fuite et suintement		X	
11	Présence clapet anti-retour en amont de l'appareil (optionnel)		X	
Mise en service			OK	NN OK
1	Vérification des paramètres de la vanne		X	
2	Mesure dureté de l'eau en amont de l'adoucisseur	16. °TH	X	
3	Réglage du volume d'eau entre 2 régénérations dans la tête		X	
4	Lancement régénération en manuel		X	
5	S'assurer du bon passage de l'ensemble des phases de régénération		X	
6	Réglage du mixing et mesure de la dureté de l'eau en aval de l'adoucisseur après réglage	6. °TH	X	
Observations				
Nettoyage bac à Sel Entretien				

Signature du client :

Date : 12/11/23

Signature du technicien :