

LE CLIENT

Client : **KUBICA ELODIE**
 Votre référence client : **B410002104**
 Adresse d'intervention : **7 Chemin de la Mare aux Ormes, 77760 Achères-la-Forêt, France**
 Attestation TVA : **Le client atteste que l'intervention concerne un immeuble achevé depuis plus de deux ans.**

DÉTAIL DE L'INTERVENTION

Désignation	Qt.	TVA	Total TTC
LAUGIL 8000 20	1		250.00 €
TOTAL TTC : 250.00 €			

RAPPORT DE L'INTERVENANT

Intervenant :	Tech 1
Rendez-vous effectué :	Oui ✓
Paiement reçu :	Non ✗
Photos des travaux réalisés :	Oui ✓
(Plomberie) L'installation est conformément posé en lieu et place et vérifié sans fuite en présence du client. :	Oui
(Plomberie) Installation & emplacement conforme / Le service installation ne sera tenue responsable de la mauvaise utilisation du produit en vue et lieu et place de l'installation. :	Installation conforme
(Plomberie) Installation & emplacement conforme / Le service installation ne sera tenue responsable de la mauvaise utilisation du produit en vue et lieu et place de l'installation. :	Installation installée comme demandée sur la fiche de pose
(Plomberie) Installation & emplacement conforme / Le service installation ne sera tenue responsable de la mauvaise utilisation du produit en vue et lieu et place de l'installation. :	Installation réalisée à la demande du client
(Plomberie) Installation équipement d'eau :	Installation équipement d'eau Laugil
État de(s) l'appareil(s) :	Appareil livré en bon état
État de(s) l'appareil(s) :	Appareil neuf
État de(s) l'appareil(s) :	Appareil en TBEG
(Plomberie) Mise en service :	Testé complet et vérifié sans fuite
(Plomberie) Mise en service :	Oui
Type de chauffe-eau en place avec préconisation de la dureté :	Chauffe-eau électrique stéatite TH préconisé de 7°F à 10°F
Dureté de l'eau (TH - °F) (Entrée eau de ville) :	30
Dureté de l'eau (TH - °F) (Sortie eau douce) :	10°F Eau douce
Analyse en présence du client :	Oui ✓
(Maintenance) Mise en service :	Test des cycles
(Maintenance) Mise en service :	Oui
(Maintenance) Test & Entretien station d'eau :	Test de fermeture et étanchéité by-pass
(Maintenance) Test & Entretien station d'eau :	Test rinçage rapide
(Maintenance) Test & Entretien station d'eau :	Test rinçage lent
(Maintenance) Test & Entretien station d'eau :	Test contre-lavage

(Maintenance) Test & Entretien station d'eau :	Test de renvoi à l'égout
(Maintenance) Test & Entretien station d'eau :	Test de renvoi d'eau
(Maintenance) Test & Entretien station d'eau :	Test aspiration
(Maintenance) Test & Entretien station d'eau :	Test Saumurage
(Maintenance) Test & Entretien station d'eau :	Réglage de l'horloge
(Maintenance) Test & Entretien station d'eau :	Station de traitement de l'eau
(Maintenance) Test & Entretien station d'eau :	Vérification des paramètres
(Maintenance) Test & Entretien station d'eau :	Vérification visuel de fuite
(Maintenance) Test & Entretien station d'eau :	Sortie de vidange conforme OUI
(Maintenance) Test & Entretien station d'eau :	Réducteur de pression NON
(Maintenance) Réglage de l'heure de régénération à :	2H
Livraison de sel :	2
Livraison de sel :	Sac de 25 Kg

Commentaire de l'intervenant :

Installation 2022 adoucisseur OK

Aquabox non installé, le client ne veut pas que je perce son évier, et pas possible de l'installer sur le plan de travail en bois.

Le client garde l'Aquabox entier il installera dans sa nouvelle maison.

Signature du client :



Le 30/09/2022 à 10:42



Le 30/09/2022 à 10:42



Le 30/09/2022 à 10:42

