



EXPERTISO

EXPERTISO

58 Avenue des 3 Provinces - 49 300 CHOLET

Tel : 02 41 75 60 12 – Fax : 02 41 75 62 07

Siret : 498 846 914 00071 - NAF : 4332A

PROCES VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX E332

Nom : MESLAGE / LEVEQUE

Prénom : JACQUELINE ET CATHERINE

Adresse : 3 ALLEE DE L'EDELWEISS

Code Postal : 44470

Ville : THOUARE SUR LOIRE

Tel : 02.40.30.86.11

SAV ☐

N° CMDE

Equipe :Gautier.....

VISA DU CHEF D'EQUIPE

Descriptif de l'intervention :

Entretien VPH et Fournitures
.....
.....
.....
travaux terminés

Mise en déchetterie de l'ancien produit :

☒ OUI

☐ NON

Reçu chèque :BNP Paribas N° 1138761.....

Date :

Montant des Travaux ou SAV :110€.....

APPRECIATION :

RESERVES :

Signature du client :

Fait à :Thouare Sur Loire Le : 25/09/23..

Fiche suivi entretien Et/Ou SAV

☐ VMI ☒ VPH ☐ EOLECOPASS

REF Client :									
date entretien	Technicien :	accès	prévoir	Type de filtre	Type de piles : teleco/sonde	Pièces changées / observation divers	prochain entretien le :		
25/09/23	Gautier	échelle Frontalle		G4	AA Sonde	RAS	3007		

⚠ Les entretiens VPH peuvent être espacés de 12, 18 ou 24 mois maximum, selon l'état du filtre.
PS : bien remplir les feuilles de suivi de pièces Ventilairsec et Eoltec si besoin

Date: 29.09.22

Par: Hede

REF: 1 passage / Leveque

VERIF VPH

Bouche: couloir

Télécommande: meuble à côté du Hall, près du téléphone prévoir triplette

Accès Comble: Trappe PVC d'accès couloir

Dim. Trappe: 500x500

Prévoir: tovesco

Création Trappe:

Oui

Non

Prévoir:

Chauffage: au sol PAC (ATTENTION: VPH non-compatible avec système air/air)

Eclairage existant: Non

Charpente: fermée

Volige: pare pluie

Isolant existant: Comblesissimo

Echelle de toit:

Grande échelles:

Toiture: Tuile / Ardoise / Ardoise Fibro / Autres:

Prise d'air: Extérieure (Chapeau de toiture) détails (couleur): Existants prévoir un ardoise au cas où, le déplacer pour moins

ou sous chatière (Si oui prévoir support bois) détails:

Plafond: Placo

Ht:

Longueur gaine: 3x6

Electricité: Tableau Hager prévoir 10A garage

VMC existante: Oui

les bouches WC, SdB et cuisine fonctionnent à détection donc les autres

Grille de ventilation ou décompression:

Nbre:

Couleur:

Porte à raboter:

Nbre:

Pose VPH: Suspendu ou posée: Prévoir: OSB

Calcul volume m3: 135

m3 mini:

Observation:

Attention à la pose, pensez à l'entretien. (Sortie filtre par le haut) + pose sonde extérieure au Nord et à l'abris et le plus proche possible de la VPH.

1 Rim.

remettre l'isolant

Séjour/cuisine, WC SdB Buanderie CH Bureau

Commande spéciale si VPH murale