



58 Avenue des 3 Provinces
49 300 Cholet
Tél. : 02 41 63 08 67

Mr et Mme CHRISTIAN ET ELISABETH MARME

5 VILLAGE DE COAT DOUR

22320 CORLAY

02 96 57 49 58 06 81 54 71 89

PROCES-VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX

SAV / Entretien : VPH.
B.A.S.

Le client déclare que :

Equipe : Thierry

- ☒ la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date du 2009/24
☐ la réception est prononcée avec réserves mentionnées dans l'état des réserves figurant au verso avec effet à la date du

Les garanties découlant des articles 1792, et 2270 du Code Civil commencent à courir à compter de la signature du présent procès-verbal.

La signature du procès-verbal et le règlement des travaux autorisent le client soussigné à prendre possession de l'ouvrage.

Fait à CORLAY le 2009/24 en 2 exemplaires (1 pour chacune des parties)

Signature du représentant de l'entreprise :

Signature du client :

Reçu chèque(s) N° Banque Postale N° 4417023
D'un montant de 110€

☒ VPH comecté a internet, no 3CS
entrehien VPH + By Pass tout les 2 ans

Fiche suivi entretien Et/Ou SAV

☐ VMI ☒ VPH ☒ EOLECOPASS ☐ VMC

REF Client : Narme							
date entretien	Technicien :	accès	prévoir	Type de filtre	Type de piles : teleco/sonde	Pièces changées / observation divers	prochain entretien le :
SAV: 05/01/26 + 11/06/26	Nicka					Changement sode VPH + Re appareil VPH	
entrehien VPH 20/09/24	Nicka	Telesco		G4	A-A	VPH connecté a internet pour Nizea Jar	Sept 2026
		//		G4+G2			

⚠ Les entretiens VPH peuvent être espacés de 12, 18 ou 24 mois maximum, selon l'état du filtre.
PS : bien remplir les feuilles de suivi de pièces Ventilairsec et Eoltec si besoin

Date:

15/06/23

Par:

Thickael

REF:

MARME

VERIF VPH

+ B7 Pass

Bouche:

Relier étage.

Télécommande:

Accès Comble:

Grenier → le client fait la trappe

Dim. Trappe:

Prévoir:

Téléro

après

Création Trappe:

Oui

Non

Prévoir:

Chauffage:

elec + Pellet

(ATTENTION: VPH non-compatible avec système air/air)

Eclairage existant:

NON

Charpente: Tradi

Volige:

130

Isolant existant:

L.D.V

Echelle de toit:

NON

Grande échelles:

NON.

Toiture:

Ardoise

Ardoise Fibro

Autres:

Prise d'air: Extérieure (Chapeau de toiture) détails (couleur):

ou sous chatière (Si oui prévoir support bois) détails:

→ existante Prévoir
raccord 125/160.

Plafond:

Placo

Ht:

2500

Longueur gaine:

Electricité:

C2 Shaker a passer
en C10

VMC existante:

OUI

V1/V2 consiste
à venirGrille de ventilation ou
décompression:

Nbre:

Couleur:

Porte à raboter:

Nbre:

Pose VPH: Suspendu ou

posée:

Prévoir:

OSB.

Calcul volume m3:


170

m3 mini:

100

Observation:

Attention à la pose, pensez à l'entretien. (Sortie filtre par le haut) + pose sonde extérieure au Nord et à l'abri et le plus proche possible de la VPH.



Prévoir cache-clouve encastrer



Commande spéciale si VPH murale