



58 Avenue des 3 Provinces
49 300 Cholet
Tél. : 02 41 63 08 67

Mr et Mme SERGE ET ANNICK LE GAILLARD

LIEU DIT KERGUEVEL

56500 BIGNAN

02 97 60 10 36 06 84 62 94 33

PROCES-VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX

SAV / Entretien :

Entretien VPM.

R.A.S.

Le client déclare que :

Equipe :

Michel

☒ la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date du 02/02/24.

☐ la réception est prononcée avec réserves mentionnées dans l'état des réserves figurant au verso avec effet à la date du

Les garanties découlant des articles 1792, et 2270 du Code Civil commencent à courir à compter de la signature du présent procès-verbal.

La signature du procès-verbal et le règlement des travaux autorisent le client soussigné à prendre possession de l'ouvrage.

Fait à Bignan le 02/02/24 en 2 exemplaires (1 pour chacune des parties)

Signature du représentant de l'entreprise :

Signature du client :

Reçu chèque(s) N° C.A n° 3878469

D'un montant de 110 €

Δ erheben fort bis 2 aus

Posten September 2021

127
Einhelden

[illegible]

PS : bien remplir les feuilles de suivi de pièces Ventilairsec et Eoltec si besoin

Pose en Sept 2021 0 entretien

Date: 22/06/21

Par: Mickael

REF: le Gaillard

VERIF VPH

Bouche: Palier

Télécommande: Palier

Accès Comble: Trappe chambre

Dim. Trappe: 400x400

Prévoir: Téléco-

Création Trappe:

Oui

Non

Prévoir:

Chauffage: Pompe à chaleur + radi. (ATTENTION: VPH non-compatible avec système air/air)

Eclairage existant: NON. Charpente: Tradi Volige: Oui

Isolant existant: Ouate épaisse

Echelle de toit: OUI. Grande échelles: oui (26mns)

Toiture: Ardoise / Ardoise Fibro / Autres:

Prise d'air: Extérieure (Chapeau de toiture) détails (couleur): ce créer. Fagade Avant.
ou sous chaudière (Si oui prévoir support bois) détails:

Plafond: Placo Ht: 2500

Longueur gaine: 2.6m

Electricité: Prise → Goulotte black VMC existante: X

Grille de ventilation ou Nbre: 1 ou 2 a

décompression: Couleur: jaune ou RDC

Porte à raboter: Nbre:

Pose VPH: Suspendu ou posée: Prévoir: OSB

Calcul volume m3: 200 m3 mini: 140.

Observation: Attention à la pose, pensez à l'entretien. (Sortie filtre par le haut) + pose sonde extérieure au Nord et à l'abris et le plus proche possible de la VPH.

Commande spéciale si VPH murale
45+15+30+45+10+30+30+10+15+10

appel
mars 2022
bouche
Noir